



**19000 - SETTORE MOBILITA', VIABILITA', RETI
19201 - SERVIZIO MOBILITA'**

19201 - SERVIZIO MOBILITA'
Responsabile: MONTI JONATHAN

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

**OGGETTO: OPERE ALL'IMPIANTO SEMAFORICO POSTO
ALL'INTERSEZIONE VIRGILIO/LOMBARDIA: APPROVAZIONE
DEL CERTIFICATO**

**DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO POLIZZA
FIDEJUSSORIA**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale nr 432/2018 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo alla "riqualificazione urbana nodi viabilistici e v.le Lombardia - tratto p.le Virgilio / SS36": considerati i lavori specialistici di modifica dell'impianto semaforico ivi posto e l'opportunità d'eseguire degli scavi che possano riguardare la riasfaltatura definitiva insieme a quella delle altre opere, il progetto citato prevedeva la modifica del semaforo indipendentemente dalla cantierizzazione di v.le Lombardia;

- con Deliberazione di Giunta Comunale nr 44/2019 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo alle "opere all'impianto semaforico posto all'intersezione Virgilio / Lombardia" per un quadro economico di € 31.000,00 (importo a base d'asta € 16.975,14 oltre a € 492,00 relativi agli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso);

- con Determinazione Dirigenziale nr 528 del 28 marzo 2019 (esecutiva il 05 aprile 2019) i lavori previsti sono stati affidati, a mezzo di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 tramite piattaforma SINTEL di Regione Lombardia all'impresa Sibestar Srl con sede in l.go delle Industrie, 2 - Torre Boldone (BG) con il ribasso percentuale del 19,80% giuste le risultanze dei verbali di gara (importo contrattuale € 13.614,06 + IVA al 22% oltre a € 492,00 + IVA al 22% per oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso);

- ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016 l'impresa Sibestar Srl con sede in l.go delle Industrie, 2 - Torre Boldone (BG) ha stipulato, a titolo di cauzione definitiva, polizza fidejussoria nr 75005, rilasciata in data 17 aprile 2019

dall'istituto bancario Banco BPM Spa con sede legale in p.zza F. Meda, 4 - Milano;

- i rapporti con la Stazione Appaltante sono stati formalizzati a mezzo di scrittura privata del 16 maggio 2019 - reg. nr 21/2019 (atti nr 90066/2019 di prot.);

- in data 17 maggio 2019 sono stati ufficialmente consegnati i lavori, come da verbale redatto in pari data (atti nr 90476/2019 di prot.);

- in data 14 giugno 2019 è stata accertata la fine lavori, come da verbale redatto in data 19 giugno 2019 (atti nr 112207/2019 di prot.);

Visto:

- che in data 28 agosto 2019 il Direttore dei Lavori geom. Sara Zanotta ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione, sottoscritto dall'impresa esecutrice delle opere senza riserva alcuna, ove si certifica che:

1. l'importo totale dei lavori eseguiti, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso risulta pari a € 13.614,06 + IVA al 22%;

2. all'impresa è stato corrisposto un unico certificato di pagamento del 19 giugno 2019 di € 13.545,99: resta un credito all'impresa esecutrice di € 68,07 + IVA al 22% per un importo complessivo di € 83,05 quali ritenute di Legge per infortuni pari allo 0,5% che è stato accettato dall'impresa senza riserva alcuna;

3. l'importo totale dei lavori eseguiti, comprensivo di oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso risulta pari a € 14.106,06 + IVA al 22% per un importo complessivo di € 17.209,39;

4. rimane da svincolare il deposito cauzionale definitivo stipulato tramite polizza fidejussoria nr 75005, rilasciata in data 17 aprile 2019 dall'istituto bancario Banco BPM Spa con sede legale in p.zza F. Meda, 4 - Milano;

- che il Certificato di Regolare Esecuzione è provvisorio e che, decorsi 2 anni dalla data di emissione, assumerà carattere definitivo, come menzionato nell'art. 102 del d.lgs. 50/2016.

Ritenuta la necessità di dover approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in premessa, di corrispondere all'impresa il residuo credito di € 68,07 + IVA al 22% per un importo complessivo di € 83,05 e di restituire il deposito cauzionale definitivo.

Richiamati i seguenti atti: DG 44/2019 E DD 528/2019;

Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che non occorre dare informazione del presente provvedimento ad altri soggetti interni e/o esterni all'Ente

Visto il D.Lgs 50/2016;

Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle competenze dell'unità organizzativa SERVIZIO MOBILITA' come da vigente funzionigramma;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 7.02.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019 - 2020 - 2021, con i relativi allegati;

Vista la deliberazione di Giunta n. 41 del 26.02.2019 con la quale è stato approvato il PEG / PIANO delle PERFORMANCE 2019 - 2021 e successive variazioni;

Accertata la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi del vigente regolamento comunale di contabilità e dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento relativamente al presente atto ai sensi della Legge 241/1990 è l'Ing. Jonathan Monti, responsabile del Servizio Mobilità;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del d.lgs. 50/2016 è l'Ing. Jonathan Monti, responsabile del Servizio Mobilità;

Visti gli artt. 151 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché gli artt. del vigente Regolamento Comunale di contabilità.

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente obiettivo operativo del DUP:
J2A1005k - Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali;

D E T E R M I N A

- di approvare il certificato di regolare esecuzione redatto in data 29 agosto 2019 dal Direttore dei Lavori geom. Sara Zanotta agli atti e firmato senza riserva alcuna dall'impresa Sibestar Srl con sede in l.go delle Industrie, 2 - Torre Boldone (BG) relativo alle "opere all'impianto semaforico posto all'intersezione Virgilio / Lombardia";
- di procedere allo svincolo del deposito cauzionale definitivo stipulato tramite polizza fidejussoria nr 75005, rilasciata in data 17 aprile 2019 dall'istituto bancario Banco BPM Spa con sede legale in p.zza F. Meda, 4 - Milano;
- di corrispondere all'impresa Sibestar Srl con sede in l.go delle Industrie, 2 - Torre Boldone (BG) il credito di € 68,07 + IVA al 22% quali ritenute di Legge per infortuni pari allo 0,5%;
- di dare atto che la spesa complessiva di € 83,05 trova copertura in parte delle somme già impegnate con Deliberazione di Giunta Comunale nr 44/2019 al cap. 30850 del Bilancio 2019.
- di dare atto che è stato preventivamente accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con lo stanziamento di cassa dei capitoli interessati dal presente provvedimento e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 185 c. 9 del TUEL;

Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:

Anno	Capitolo	Descrizione	Livello	MissioneProgrammaTitolo	Importo
2019	30850	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTICALE ED IMPIANTI SEMAFORICI	2020109012	10052	83,05

Di dare atto che i contraenti del presente atto sono i seguenti soggetti:
SIBESTAR SRL .

Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente provvedimento e' il seguente: Z78277690C;

Di dare atto che il Codice Unico di Progetto (CUP) relativo al presente provvedimento e' il seguente: B57H18000100005

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DET - N° 1747 del 13/09/2019 - Esecutiva il 18/09/2019
Riproduzione cartacea ai sensi del D.L.gs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da DANIELE LUIGI LATTUADA - Prot. Generale N° 164984 / 18/09/2019

COMUNE DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

OPERE ALL'IMPIANTO SEMAFORICO POSTO ALL'INTERSEZIONE VIRGILIO / LOMBARDIA

CODICE CUP B57H18000100005 - CODICE CIG Z78277690C

IMPORTO A BASE D'APPALTO: € 16.975,14 OLTRE A € 492,00 PER ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

RIBASSO: 19,80%

IMPORTO DI CONTRATTO: CONTRATTO REP. NR 21/2019 DEL 16/05/2019 (NR. PROT. 90066/2019) € 13.614,06 OLTRE A € 492,00 PER ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

AFFIDATARIO: SIBESTAR SRL CON SEDE IN L.GO DELLE INDUSTRIE, 2 - TORRE BOLDONE (BG)

C.F. / P.IVA 01917530162

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: ING. JONATHAN MONTI

PROGETTISTA / DIRETTORE DEI LAVORI: GEOM. SARA ZANOTTA

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

1. PREMESSA

La Stazione Appaltante, con Deliberazione di Giunta Comunale nr 432 del 20 dicembre 2018 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo alla "Riqualficazione urbana nodi viabilistici e v.le Lombardia - tratto p.le Virgilio / SS36": considerati i lavori specialistici di modifica dell'impianto semaforico e l'opportunità d'eseguire degli scavi che possano riguardare la riasfaltatura definitiva insieme a quella delle altre opere, il progetto citato prevedeva la modifica dei semafori indipendentemente dalla cantierizzazione di v.le Lombardia.

Con Deliberazione di Giunta Comunale nr 44 del 26 febbraio 2019, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo alle "Opere all'impianto semaforico posto all'intersezione Virgilio / Lombardia", il cui quadro economico è il seguente:

QUADRO ECONOMICO				
opere all'impianto semaforico posto all'intersezione Virgilio/Lombardia = PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO =				
LAVORI		IMPORTO		IVA
Lavori a corpo (escluso oneri per la sicurezza) OS9		€ 11 456,29	22%	€ 2 520,38
Lavori a corpo (escluso oneri per la sicurezza) OG3		€ 5 518,85	22%	€ 1 214,15
TOTALE A BASE DI APPALTO		€ 16 975,14		€ 3 734,53
ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA				
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		€ 492,00	22%	€ 108,24
TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)		€ 492,00	22%	€ 108,24
TOTALE LAVORI (compreso oneri per la sicurezza)		17 467,14 €		€ 3 842,77
SOMME A DISPOSIZIONE				
Acquisto lanterne e pulsanti per continuità stilistica con impianti sull'asse Brianza per impianto Lombardia/Virgilio		€ 6 500,00	22%	€ 1 430,00
Imprevisti	3%	€ 509,25	22%	€ 112,04
Fondo accordo bonario	3%	€ 524,01	22%	€ 115,28
Spese tecniche	a) incentivo	1,60%	€ 279,47	
	accantonamento (innovaz./accrescimento servizi)	0,40%	€ 69,87	
	b) assicurazione dipendenti	0,05%	€ 8,73	
Arrotondamento		€ 141,43		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 8 032,77	22%	1 657,32 €
TOTALE IMPEGNO DI SPESA		25 499,91	22%	5 500,09
TOTALE				€ 31 000,00

Successivamente, con Determinazione Dirigenziale nr 528 del 28 marzo 2019 (esecutiva il 05 aprile 2019) le opere previste dal progetto sono state aggiudicate, a mezzo di affidamento diretto dei lavori ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016, tramite piattaforma SINTEL di Regione Lombardia, all'impresa Sibestar. Srl con sede in l.go delle Industrie, 2 - Torre Boldone (BG) per un importo contrattuale complessivo di € 17.209,39 comprensivo di oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso e IVA al 22%.

A fronte di un ribasso percentuale del 19,80%, il quadro economico viene così rideterminato:

QUADRO ECONOMICO				
opere all'impianto semaforico posto all'intersezione Viriglio/Lombardia = A SEGUITO DI AGIUDICAZIONE - DET. DIR. 528/2019: ribasso offerto 19,80% =				
LAVORI		IMPORTO		IVA
Lavori a corpo (escluso oneri per la sicurezza) OS9		€ 9 187,94	22%	€ 2 021,35
Lavori a corpo (escluso oneri per la sicurezza) OG3		€ 4 426,12	22%	€ 973,75
TOTALE AGGIUDICAZIONE - D.D. 528/2019		€ 13 614,06		€ 2 995,09
ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA				
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		€ 492,00	22%	€ 108,24
TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)		€ 492,00	22%	€ 108,24
TOTALE LAVORI (compreso oneri per la sicurezza)		14 106,06 €		€ 3 103,33
SOMME A DISPOSIZIONE				
50% ribasso d'asta a disposizione della Stazione Appaltante		€ 1 680,54	22%	€ 369,72
50% ribasso d'asta in accantonamento		€ 1 680,54	22%	€ 369,72
Acquisto lanterne e pulsanti per continuità stilistica con impianti sull'asse Brianza per impianto Lombardia/Viriglio		€ 6 500,00	22%	€ 1 430,00
Imprevisti	3%	€ 509,25	22%	€ 112,04
Fondo accordo bonario	3%	€ 524,01	22%	€ 115,28
Spese tecniche	a) incentivo	1,60%	€ 279,47	
	accantonamento (innovaz. /accrescimento servizi)	0,40%	€ 69,87	
	b) assicurazione dipendenti	0,05%	€ 8,73	
Arrotondamento		€ 141,44		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 11 393,85	22%	2 396,75 €
TOTALE IMPEGNO DI SPESA		25 499,91	22%	5 500,09
TOTALE				€ 31 000,00

2. CONTRATTO

I rapporti tra la Stazione Appaltante e l'impresa sono stati formalizzati con scrittura privata prot. gen. nr 0090066 del 16 maggio 2019 - reg. nr 21/2019.

3. CAUZIONE

Come risulta dal contratto, l'impresa ha costituito, ai sensi dell'art.103 del d.lgs. 50/2016, a garanzia degli impegni assunti, cauzione definitiva di € 1.347,79 (milletrecentoquaranta/79) a mezzo polizza fidejussoria nr 75005, rilasciata in data 17 aprile 2019 dall'istituto bancario Banco BPM Spa con sede legale in p.zza F. Meda, 4 - Milano.

4. PROGETTO

L'appalto aveva per oggetto la riqualificazione dell'impianto posto all'intersezione Lombardia / p.le Viriglio, propedeutica alla realizzazione delle opere previste nella "Riqualificazione urbana nodi viabilistici e v.le Lombardia (tratto p.le Viriglio - SS36) adeguandolo al nuovo assetto del v.le Lombardia con l'introduzione di lanterne a led sia pedonali che ciclabili per la messa in sicurezza degli utenti deboli e di sistemi "count-down" finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci dei nuovi impianti semaforici, così come previsti dal D. M. del 27 Aprile 2017 (G.U. nr 140 del 19 Giugno 2017) in cui vengono definite le caratteristiche dei dispositivi nonché la regolamentazione per la

loro installazione. Nel progetto è inserita esclusivamente la posa in quanto le lanterne verranno acquistate direttamente dalla Stazione Appaltante, compatibilmente con le somme a disposizione.

Verranno previste altresì:

- la sostituzione degli elementi strutturali (paline e accessori) con paline semaforiche in acciaio zincato a caldo diametro 102mm con asola per passaggio cavi e bullone di messa a terra: in particolare le paline semaforiche dovranno essere verniciate a forno colore RAL 6009, trattandosi di impianti semaforici situati in un'area soggetta a vincolo di tutela e di notevole interesse storico-paesaggistico, il colore è stato scelto per dare un'uniformità stilistica agli impianti posti sugli assi stradali Cesare Battisti e Regina Margherita e tenendo conto del contesto paesaggistico in cui è inserito l'impianto oggetto di riqualificazione
- la sostituzione dell'impiantistica (cavi, cavidotti, ecc...)
- l'introduzione dei segnalatori acustici per i non vedenti sugli attraversamenti pedonali, finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche
- la sostituzione del regolatore semaforico esistente obsoleto e non più in linea con la normativa vigente con uno più performante.

5. SOMMA AUTORIZZATA

L'importo corrisposto all'impresa, relativo alle lavorazioni svolte come si evince dal conto finale predisposto in data 28 agosto 2019 ammonta a € 14.106,06, comprensivo di oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 492,00 oltre IVA al 22% prevista per legge.

Durante le lavorazioni non si è reso necessario autorizzare ulteriori opere impreviste imprevedibili.

6. DIREZIONE LAVORI

Affidata al geom. Sara Zanotta, dipendente dell'Ufficio Viabilità del Settore Mobilità, Viabilità, Reti.

7. AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - CONSEGNA DEI LAVORI

Le lavorazioni sono state consegnate in data 17 maggio 2019 come risulta dal relativo processo verbale di consegna redatto in pari data (atti nr 90476/2019 di prot.).

8. DURATA PREVISTA DEI LAVORI

Così come previsto dall'art. 3 del contratto stipulato e come prescritto dall'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto, il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in 28 (ventotto) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

9. SOSPENSIONI/RIPRESE DEI LAVORI - PROROGHE

Durante le lavorazioni non si è reso necessario concedere proroghe e/o sospensioni.

10. ULTIMAZIONE DEI LAVORI

È stata accertata il giorno 14 giugno 2019, come risulta dal verbale redatto in data 19 giugno 2019 (atti nr 112207/2019 di prot.). Il conto finale è stato redatto in data 28 agosto 2019.



11. ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali, in conformità al progetto, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei Lavori e si trovano in buono stato di conservazione e di manutenzione.

L'impresa ha adempiuto in modo soddisfacente agli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori durante il loro corso e tutte le singole categorie di lavoro eseguite si confanno in tutto e per tutto alle registrazioni che sono state fatte sui documenti contabili e/o rientranti nella discrezionalità della Direzione dei Lavori oltre alle disposizioni date dal R.U.P. a seguito specifiche richieste dell'Amministrazione.

12. RISERVE DELL'IMPRESA

L'impresa ha firmato gli atti contabili senza apporre riserve.

13. CONTESTAZIONI

Non ci sono state contestazioni sull'esecuzione delle prestazioni.

14. DANNI PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Durante l'esecuzione delle prestazioni non vi sono stati danni per cause di forza maggiore.

15. ASSICURAZIONE OPERAI

L'impresa ha regolarmente assicurato con decorrenza continuativa i suoi operai, contro gli infortuni sul lavoro, presso la sede competente I.N.A.I.L. di Bergamo al nr 4334450.

16. INFORTUNI SUL LAVORO

Nel corso dei lavori non si sono verificati infortuni.

17. CESSIONI DI CREDITO

Come da atti a disposizione dell'Amministrazione, risulta che l'impresa appaltatrice non ha proceduto a cessione dei suoi crediti, ne' ha rilasciato deleghe o procure a favore di terzi, ne' ha comunque disposto dei crediti stessi e nessun impedimento è stato avanzato al Comune.

18. ASSICURAZIONI SOCIALI

Dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) fornito dagli Enti competenti (nr prot. INPS_16004678) risulta che l'impresa Sibestar Srl è in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali alla data del 29 agosto 2019.

19. PAGAMENTI

Lo stato finale è stato redatto in data 28 agosto 2019 e ammonta complessivamente a € 14.106,06 (quota lavori € 13.614,06 oltre a € 492,00 relativi agli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza),

da cui viene dedotto l'unico certificato di pagamento del 19 giugno 2019 di € 14.037,99: resta un credito all'impresa di € 68,07.

20. CONFRONTO TRA SOMMA SPESA E IMPORTO DI CONTRATTO

L'importo delle prestazioni relative alle lavorazioni eseguite, al lordo degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza nonché risultante dal conto finale, ammonta a € 14.106,06 oltre IVA al 22% prevista per legge, per un totale di € 17.209,39 ed è contenuto entro il limite dell'importo di contratto di cui alla Determinazione Dirigenziale nr 528/2019.

21. VERIFICA DELLA REGOLARE ESECUZIONE

Alla verifica della regolare esecuzione, avvenuta il 28 agosto 2019 è intervenuto, oltre alla sottoscritta geom. Sara Zanotta in qualità di Direttore dei Lavori il sig. Oscar Pelizzari, il quale dichiara di intervenire nella qualifica di Procuratore Speciale (atto del 24 novembre 1995 nr 27739 di rep. dott. Alfredo Coppola Bottazzi notaio in Bergamo) dell'impresa Sibestar Srl con sede in l.go delle Industrie, 2 - Torre Boldone (BG).

Con la scorta del progetto e degli atti di contabilità finale sono stati ispezionati i luoghi relativi agli interventi eseguiti, riscontrando una corrispondenza tra il progetto stesso, i lavori disposti dall'Amministrazione comunale e le opere eseguite.

Monza, 29 agosto 2019



IL DIRETTORE DEI LAVORI

geom. Sara Zanotta

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ing. Jonathan Monti

COMUNE DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

OPERE ALL'IMPIANTO SEMAFORICO POSTO ALL'INTERSEZIONE VIRGILIO / LOMBARDIA

CODICE CUP B57H18000100005 - CODICE CIG Z78277690C

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DET - N° 1747 del 13/09/2019 - Esecutiva il 18/09/2019
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da DANIELE LUIGILATTUADA - Prot. Generale N° 164984 / 18/09/2019

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1. APPALTATORE

Sibestar Srl con sede in l.go delle Industrie, 2 - Torre Boldone (BG) - C.F. / P.IVA 01917530162

2. AGGIUDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Avvenuta, in esecuzione alla Deliberazione di Giunta Comunale nr 44 del 26 febbraio 2019, a mezzo di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, utilizzando il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c) del d.lgs. 50/2016 procedendo all'individuazione delle ditte tramite manifestazione di interesse.

Aggiudicazione dell'appalto con Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione nr 528 del 28 marzo 2019 (esecutiva il 05 aprile 2019).

3. IMPORTO CONTRATTUALE

Importo contrattuale complessivo di € 17.209,39 comprensivo di oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso e IVA al 22%, così suddiviso:

a) importo lavorazioni	€ 13.614,06
b) oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza	€ 492,00
c) IVA al 22 % su voci a), b)	€ 3.103,33

I rapporti con la Stazione Appaltante sono stati formalizzati a mezzo di contratto prot. gen. nr 90066 del 16 maggio 2019 - reg. nr 21/2019.

4. CAUZIONE

E' stato costituito, ai sensi dell'art.103 del d.lgs. 50/2016, a garanzia degli impegni assunti, deposito cauzionale definitivo di € 1.347,79 (milletrecentoquaranta/79) a mezzo polizza fidejussoria nr 75005, rilasciata in data 17 aprile 2019 dall'istituto bancario Banco BPM Spa con sede legale in p.zza F. Meda, 4 - Milano.

5. AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - CONSEGNA LAVORI

Le lavorazioni sono state consegnate in data 17 maggio 2019 come risulta dal relativo processo verbale di consegna redatto in pari data (atti nr 90476/2019 di prot.).

6. TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE

Così come previsto dall'art. 3 del contratto stipulato e come prescritto dall'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto, il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in 28 (ventotto) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

7. SOSPENSIONI/RIPRESE DEI LAVORI - PROROGHE

Durante le lavorazioni non si è reso necessario concedere proroghe e/o sospensioni.

8. ULTIMAZIONE DEI LAVORI

È stata accertata il giorno 14 giugno 2019, come risulta dal verbale redatto in data 19 giugno 2019 (atti nr 112207/2019 di prot.). Il conto finale è stato redatto in data 28 agosto 2019.

9. PAGAMENTI

Lo stato finale è stato redatto in data 28 agosto 2019 e ammonta complessivamente a € 14.106,06 (quota lavori € 13.614,06 oltre a € 492,00 relativi agli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza), da cui viene dedotto l'unico certificato di pagamento del 19 giugno 2019 di € 14.037,99: resta un credito all'impresa di € 68,07.

10. RISERVE DELL'IMPRESA

L'impresa ha firmato gli atti contabili senza apporre riserve.

11. CONTESTAZIONI

Non ci sono state contestazioni sull'esecuzione delle prestazioni.

12. DANNI PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Durante l'esecuzione delle prestazioni non vi sono stati danni per cause di forza maggiore.

13. ASSICURAZIONE OPERAI

L'impresa ha regolarmente assicurato con decorrenza continuativa i suoi operai, contro gli infortuni sul lavoro, presso la sede competente I.N.A.I.L. di Bergamo al nr 4334450.

14. INFORTUNI SUL LAVORO

Nel corso dei lavori non si sono verificati infortuni.

15. CESSIONI DI CREDITO

Come da atti a disposizione dell'Amministrazione, risulta che l'impresa assuntrice del servizio non ha proceduto a cessione dei suoi crediti, ne' ha rilasciato deleghe o procure a favore di terzi, ne' ha comunque disposto dei crediti stessi e nessun impedimento è stato avanzato al Comune.

16. AVVISI AD OPPONENDUM

Non ne è stata richiesta la pubblicazione, come da certificato di dichiarazione del 28 agosto 2019 (atti nr 151746/2019 di prot.).

17. ASSICURAZIONI SOCIALI

Dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) fornito dagli Enti competenti (nr prot. INPS_16004678) risulta che l'impresa Sibestar Srl è in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali alla data del 29 agosto 2019.

18. DIREZIONE DEI LAVORI

Affidata al geom. Sara Zanotta, dipendente dell'Ufficio Viabilità del Settore Mobilità, Viabilità, Reti.

Richiamati:

- l'art. 102 del d.lgs. 50 del 18 aprile 2016
- l'art. 237 del D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010

La sottoscritta geom. Sara Zanotta, Direttore dei Lavori del Contratto per conto del Comune di Monza - Settore Mobilità, Viabilità, Reti ha proceduto alla visita delle prestazioni eseguite sia in corso d'opera che a prestazioni ultimate.

Visti:


- il verbale di consegna dei lavori sottoscritto in data 17 maggio 2019 (atti prot. nr 90476/2019)
- il certificato di ultimazione dei lavori in data 14 giugno 2019, sottoscritto in data 19 giugno 2019 (atti prot. nr 112207/2019).

Visto altresì:

- che le prestazioni eseguite corrispondono a quelle indicate;
- che le registrazioni contabili corrispondono allo stato delle prestazioni eseguite;
- che l'affidatario non ha opposto riserve od eccezione alcuna;
- che durante l'esecuzione delle attività del servizio non hanno avuto luogo subappalti;
- che non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti ne' abbia rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
- che la ditta ha regolarmente provveduto ai versamenti contributivi, come dalle dichiarazioni di regolarità contribuiva rilasciate dagli enti previdenziali INPS, INAIL, Cassa Edile;
- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte con buoni materiali, in conformità alle disposizioni della D. L. e si trovano in buono stato di conservazione e manutenzione;
- che l'impresa ha adempiuto in modo soddisfacente gli obblighi derivanti dagli ordini e disposizioni impartite dalla Direzione del Servizio. durante il loro corso

certifica

- che le prestazioni in argomento sono state regolarmente eseguite;
- che l'importo delle prestazioni relative al servizio eseguite, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza, risultante dal conto finale, ammonta a € 13.614,06 oltre IVA al 22% prevista per legge. L'importo delle prestazioni relative alle lavorazioni eseguite, al lordo degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza nonché risultante dal conto finale, ammonta a € 14.106,06 oltre IVA al 22% prevista per legge, per un totale di € 17.209,39 ed è contenuto entro il limite dell'importo di contratto di cui alla Determinazione Dirigenziale nr 528/2019.

Lo stato finale dei lavori eseguiti, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza, è stato redatto in data 28 agosto 2019 e ammonta complessivamente a € 14.106,06 (quota lavori € 13.614,06 oltre a € 492,00 relativi agli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza), da cui viene dedotto l'unico certificato di pagamento del 19 giugno 2019 di € 14.037,99 quale acconto corrisposto, come si evince dagli elaborati di contabilità, sottoscritti dall'impresa senza riserva alcuna, parte integrante del presente certificato e qui allegati: resta pertanto un credito per l'impresa esecutrice di € 68,07 (euro sessantotto/07) oltre IVA prevista per legge, quali ritenute di legge per infortuni pari allo 0,5% che è stato accettato dall'Impresa senza riserva alcuna, che fatta eccezione per la superiore approvazione del presente certificato, possono pagarsi all'impresa.

Dispone di svincolare la polizza fideiussoria, stipulata a garanzia degli impegni assunti con deposito cauzionale definitivo di € 1.347,79 (milletrecentoquaranta/79) a mezzo polizza fidejussoria nr 75005, rilasciata in data 17 aprile 2019 dall'istituto bancario Banco BPM Spa con sede legale in p.zza F. Meda, 4 - Milano.

Monza, 29 agosto 2019



DIRETTORE DEI LAVORI
geom. Sara Zanotta

L'IMPRESA ESECUTRICE
Sibestar Srl
SIBESTAR S.r.l.
IL PROCURATORE SPECIALE
Oscar Per. Ind. Pelizzati

visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ing. Jonathan Monti



Comune di Monza
Provincia di Monza e Brianza

pag. 1

SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: opere all'impianto semaforico posto all'intersezione Virgilio/Lombardia

COMMITTENTE: ufficio Viabilità

IMPRESA: Sibestar Srl con sede in l.go delle Industrie, 2 - Torre Boldone (BG)

Sommario Registro di Contabilità dello STATO FINALE



IL DIRETTORE DEI LAVORI
geom. Sara Zanotta

Settore Mobilità, Viabilità, Reti
Ufficio Viabilità

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DET - N° 1747 del 13/09/2019 - Esecutiva il 18/09/2019
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da DANIELE LUIGI LATTUADA - Prot. Generale N° 164984 / 18/09/2019

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
LAVORI A CORPO (Progetto euro 16'975,14 - 100%)						
1 002.001	impianto Lombardia / p.le Virgilio (ciclopedonale) - OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico	1	1	100,00		11'456,29
	al S.A.L. n. 1 aliquota			100,00		11'456,29 (67,489%)
	SOMMANO allo STATO FINALE % aliquote			100,00	11'456,29 (67,489%)	11'456,29 (67,489%)
2 002.003	impianto Lombardia / p.le Virgilio (ciclopedonale) - OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviar.	1	2	100,00		5'518,85
	al S.A.L. n. 1 aliquota			100,00		5'518,85 (32,511%)
	SOMMANO allo STATO FINALE % aliquote			100,00	5'518,85 (32,511%)	5'518,85 (32,511%)
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota					16'975,14 (100,000%)
	T O T A L E euro					16'975,14

Monza, 28/08/2019



Il Direttore dei Lavori
geom. Sara Zanotta

Sara Zanotta



Comune di Monza

Provincia di Monza e Brianza

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: opere all'impianto semaforico posto all'intersezione Virgilio/Lombardia

COMMITTENTE: ufficio Viabilità

IMPRESA: Sibestar Srl con sede in l.go delle Industrie, 2 - Torre Boldone (BG)

Contratto in data 16/05/2019 rep. n. 21/19 registrato a Monza in data 16/05/2019 al n. 90066 di euro 0.00

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	16 975.14
Data Consegna:	17/05/2019	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	17/05/2019	Importo per la Sicurezza:	0.00
Giorni Utili per Ultimazione:	28	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Data Utile per Ultimazione:	14/06/2019	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Anticipazione:	0.00
Data FINE LAVORI:	14/06/2019	Giorni impiegati in PIU':	0
		Giorni impiegati in MENO:	0

Settore Mobilità, Viabilità, Reti
Ufficio Viabilità



Cod. Uff.: SERVIZIO MOBILITA'

SETTORE: SETTORE MOBILITA', VIABILITA', RETI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: OPERE ALL'IMPIANTO SEMAFORICO POSTO ALL'INTERSEZIONE VIRGILIO/LOMBARDIA: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO

DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione N. **1747** del 13/09/2019.

La spesa è già stata impegnata con deliberazione di GC n. 153 del 08/05/18 (esecutiva ai sensi di legge), è finanziata con il mutuo passivo Cassa Depositi e Prestiti assunto con determinazione dirigenziale n. 1133 del 12/05/18 (€ 288.116,35) concesso in data 28/06/18 ed è imputata come segue:

Anno	Capitolo	Descrizione	Livello	MissioneProgrammaTitolo	Importo	Impegno	TipoFinanziamento
2019	30850	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2020109012	10052	83,05	1444/2019 - SUB 297/2019	Mutuo Cassa DD PP

		SEGN ALETI CA ORIZZ ONTA LE, VERTI CALE ED IMPIA NTI SEMA FORIC I					
--	--	--	--	--	--	--	--

Monza, 16/09/2019

IL RAGIONIERE CAPO