

Nome attività	Durata	Settimana -1		Settimana 1							Settimana 2					Settimana 3		
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A1. Allestimento cantiere viale Foscolo	1 g			▶▶														
A1.1 Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1 g			1														
A1.2 Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g			1														
B1. Opere di demolizione	3 g			▶▶▶														
Asportazione di strato di usura e collegamento	3 g			3														
B2. Opere sede stradale	3 g			▶▶▶														
B2.1 Pozzetti di ispezione	3 g			3														
B2.2 Formazione di manto di usura e collegamento	3 g			3														
B3. Smobilizzo cantiere viale Foscolo	1 g											▶▶						
B3.1 Smobilizzo del cantiere	1 g											1						
C1. Opere finali	1 g											▶▶						
C1.1. Segnaletica orizzontale	1 g											1						