

Nome attività	Durata	Settimana -1		Settimana 1							Settimana 2						
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A1. Allestimento cantiere viale Campania	1 g			▶▶													
A1.1 Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1 g			1													
A1.2 Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g			1													
B1. Opere di demolizione	2 g				▶▶												
Asportazione di strato di usura e collegamento	2 g				2												
B2. Opere sede stradale	3 g					▶▶▶											
B2.1 Pozzetti di ispezione	3 g					3											
B2.2 Formazione di manto di usura e collegamento	3 g					3											
B3. Smobilizzo cantiere viale Campania	1 g										▶▶						
B3.1 Smobilizzo del cantiere	1 g										1						
C1. Opere finali	1 g										▶▶						
C1.1. Segnaletica orizzontale	1 g										1						