

| Nome attività | Durata | Settimana -1 | | Settimana 1 | | | | | | | Settimana 2 | | | | | | |
|--|--------|--------------|----|-------------|---|---|---|---|---|---|-------------|---|----|----|----|----|----|
| | | -2 | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| A1. Allestimento cantiere via Borgazzi | 1 g | | | ▶ | | | | | | | | | | | | | |
| A1.1 Allestimento di cantiere temporaneo su strada | 1 g | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| A1.2 Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere | 1 g | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| B1. Opere di demolizione | 2 g | | | ▶ | | | | | | | | | | | | | |
| Asportazione di strato di usura e collegamento | 2 g | | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| B2. Opere sede stradale | 3 g | | | ▶ | | | | | | | | | | | | | |
| B2.1 Pozzetti di ispezione | 3 g | | | | | | 3 | | | | | | | | | | |
| B2.2 Formazione di manto di usura e collegamento | 3 g | | | | | | 3 | | | | | | | | | | |
| B3. Smobilizzo cantiere via Borgazzi | 1 g | | | | | | | | | | ▶ | | | | | | |
| B3.1 Smobilizzo del cantiere | 1 g | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| C1. Opere finali | 1 g | | | | | | | | | | ▶ | | | | | | |
| C1.1. Segnaletica orizzontale | 1 g | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |