

Nome attività	Durata	Settimana -1		Settimana 1							Settimana 2		
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A1. Allestimento cantiere via Cavallotti	1 g			▶──────────▶									
A1.1 Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1 g			■ 1									
A1.2 Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g			■ 1									
B1. Opere di demolizione	1 g				▶──────────▶								
Asportazione di strato di usura e collegamento	1 g				■ 1								
B2. Opere sede stradale	2 g				▶──────────▶								
B2.1 Pozzetti di ispezione	2 g				■ 2								
B2.2 Formazione di manto di usura e collegamento	2 g				■ 2								
B3. Smobilizzo cantiere via Cavallotti	1 g						▶──────────▶						
B3.1 Smobilizzo del cantiere	1 g						■ 1						
C1. Opere finali	1 g						▶──────────▶						
C1.1. Segnaletica orizzontale	1 g						■ 1						