



## INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO VVF

**PLESSI SCOLASTICI:  
MATERNA MIRO' E NIDO TRIANTE - VIA MONTE BIANCO  
NIDO LIBERTA' - VIA BERTACCHI**



**MIRO'**



**TRIANTE**



**LIBERTA'**

## PROGETTO ESECUTIVO

### PROGRAMMA LAVORI

Novembre 2017

ing. Carlo Rigoli  
V.le Elvezia 18 20100 Milano  
tel. 02/2663956 fax. 02/2364588  
email [carlo.rigoli@tiscali.it](mailto:carlo.rigoli@tiscali.it)

Collaboratore:  
arch. Fabio Barletta  
Via Lambrate 11 20131 Milano  
tel.02/40042462  
email [info@fabioarletta.it](mailto:info@fabioarletta.it)

Intervento di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativa antincendio VVF

MATERNA MIRO' E NIDO TRIANTE via Monte Bianco

DESCRIZIONE	mese 1			mese 2			mese 3		
<b>Nido Triante</b>									
Impianto cantiere	■								
lavori deposito e lavanderia p S.I.	■	■	■	■	■				
Verifica e sistemazione porte tagliafuoco	■	■	■	■	■				
Modifiche piano terra		■	■	■	■				
Rimozione e posa nuovi serramenti alluminio		■	■	■	■	■			
Verifiche ed integrazioni impianto elettrico	■	■	■	■	■	■			
Impianto rilevazione fumi e allarme		■	■	■	■	■	■		
prove ed interventi di completamento							■	■	■
<b>Materna Mirò</b>									
Verifiche ed integrazioni impianto elettrico			■	■					
Impianto rilevazione fumi e allarme			■	■					
prove ed interventi di completamento							■	■	
Smontaggio cantiere e pulizie (Triante e Mirò)								■	

note

I lavori indicati con tratteggio vanno inseriti nel periodo indicato: la durata delle relative operazioni è minore del periodo indicato

I lavori vanno eseguiti contemporaneamente nella materna e nel nido

NIDO LIBERTA' via Bertacchi

DESCRIZIONE	mese 1			mese 2			mese 3		
Impianto cantiere	■								
Compartimentazione asilo - nido	■	■	■	■					
Areazione deposito lavanderia		■	■						
Verifica e sistemazione porte tagliafuoco	■	■	■	■					
Lavori cavedio piano terra		■	■						
Rimozione e posa serramenti alluminio per U.S.		■	■	■	■	■			
Areazioni e verifiche lucernari		■	■	■	■	■			
Lavori marciapiedi perimetrali		■	■	■			■		
Rimozione e posa serramenti alluminio per U.S.		■	■	■	■	■			
Verifiche ed integrazioni impianto elettrico	■	■	■	■	■	■			
Impianto rilevazione fumi e allarme		■	■	■	■	■			
prove ed interventi di completamento					■	■	■	■	
Smontaggio cantiere e pulizie								■	

note

I lavori indicati con tratteggio vanno inseriti nel periodo indicato: la durata delle relative operazioni è minore del periodo indicato

**N.B. I lavori nei due plessi via Bertacchi e via monte Bianco vanno eseguiti in contemporanea: I relativi tempi non sono sommabili**

**Tempo totale previsto giorni solari 90**