


**LO STATO DI ATTUAZIONE DEI SINGOLI PROGRAMMI 2005  
- PROGRAMMA: LAVORI PUBBLICI -**

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
LAVORI PUBBLICI			
Spesa Corrente (Tit.1)	1.626.171,00	1.581.072,11	1.641.171,00
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	53.454.190,00	5.232.331,33	21.287.000,00
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale programma</b>	<b>55.080.361,00</b>	<b>6.813.403,44</b>	<b>22.928.171,00</b>



**RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI BILANCIO 2005****PROGRAMMA 8: LAVORI PUBBLICI****Progetto 8A: GESTIONE UFFICIO TECNICO - PROGETTAZIONE****SETTORE PROGETTI SPECIALI  
SERVIZIO PROGETTAZIONE INNOVATIVA MULTIDISCIPLINARE**

Il Settore Progetti Speciali è composto dal Servizio Progettazione Innovativa Multidisciplinare a sua volta composto dall'ufficio Progettazioni Grandi Opere e Progettazione Strutturale. Il servizio si occupa delle progettazioni di opere di rilevanza comunale e sovracomunale e delle relative direzioni lavori, oltre che di alcune progettazioni esterne di opere di carattere rilevante.

Il programma del Settore in esame comprende una serie di progetti sia di nuova costruzione sia di interventi sull'esistente, previsti dal Bilancio 2005 e da precedenti documenti di programmazione economica.

La presente relazione viene stesa classificando le opere secondo cinque diverse situazioni attuative, così riepilogabili:

1. opere per cui è in corso la progettazione;
2. opere già progettate ed in fase di approvazione o già approvate ed in attesa di finanziamento;
3. opere in fase di appalto;
4. lavori in corso di esecuzione;
5. lavori ultimati durante l'anno in corso o in fase di collaudo.

**1) OPERE IN CORSO DI PROGETTAZIONE*****Villa Reale: Accordo di Programma***

La regione Lombardia nell'ambito dell'accordo quadro stato Regione in materia di Beni Culturali ha promosso, con delibera della Giunta Regionale n. 48923 del 01/03/2001, un specifico accordo di programma relativo:

- alla proposta circa la realizzazione di uno studio di fattibilità tecnico - economico - finanziaria, in ordine a:

- La **progettazione unitaria** degli interventi sulla Villa Reale, il Parco e le pertinenze immobiliari;
- L'individuazione di **forme giuridiche per la gestione unitaria** del complesso dei beni, tenuto conto della loro natura e destinazione funzionale;
- La definizione di modelli di **gestione economico-finanziaria**, con i contenuti precisati nelle premesse.

- Alla proposta di individuazione degli interventi già compresi nell'ambito delle attività del Programma organico triennale di manutenzione e riqualificazione del Parco Reale di Monza da realizzare, specificando per essi i soggetti incaricati, i tempi ed i relativi finanziamenti.

- Alla proposta di individuazione e realizzazione dei primi interventi urgenti di recupero e ripristino sul compendio della Villa Reale.

La segreteria tecnica composta dai rappresentanti degli enti, ha operato e concluso i lavori consegnando i documenti al comitato al fine dell'approvazione dell'accordo grazie al quale si potrà realizzare lo studio di fattibilità e quindi procedere alla progettazione tramite le procedure concorsuali.

L'Accordo di programma è stato sottoscritto dagli enti interessati il 20/05/2002.

In data 25/02/04 è stato pubblicato il bando di concorso per la progettazione degli interventi di recupero e di valorizzazione della Villa Reale.

A seguito della decorrenza dei termini indicati nel bando e della consegna della documentazione da parte dei partecipanti al concorso, sono stati individuati dieci gruppi. I rappresentanti dei gruppi di progettazione sono stati ospiti dell'Amministrazione Comunale monzese nella giornata del 21 giugno 2004 per una visita del complesso monumentale della Villa Reale, giardini e Parco e per una successiva visita il giorno 29 giugno 2004.

L'esito del lavoro della commissione giudicatrice ha condotto all'individuazione di un gruppo di progettisti. La Giunta Comunale ha preso atto del risultato con deliberazione n. 6 del 13/01/05.

Sono state liquidate le spettanze professionali dei nove gruppi di progettazione che hanno presentato le parcelle per il rimborso spese di partecipazione al concorso.

Poiché sono stati presentati alcuni ricorsi al TAR di Milano avverso l'aggiudicazione, si procederà all'affidamento dell'incarico di progettazione solo a seguito dell'emissione della sentenza definitiva.

#### Ristrutturazione ex Fienili Cascina Bastoni sita in Via Marco d'Agrate nel quartiere S. Albino

Il progetto preliminare per la ristrutturazione degli ex fienili della Cascina Bastoni è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 1155 del 02/12/2004.

Con determinazioni del dirigente n. 9 e n. 10 del 28/06/05 sono stati affidati gli incarichi per la redazione del progetto impiantistico e di quello relativo alla sicurezza del cantiere.

Il progetto definitivo è stato redatto e trasmesso il 02/08/05 al Direttore Area Territorio per il successivo inoltro all'Assessore competente e alla Giunta Comunale.

#### "Ex casa degli Umiliati": Museo Civico della Città

Con deliberazione di Giunta Comunale n.972 del 29/09/03 è stato conferito l'incarico al gruppo di progettazione capeggiato dall'arch. Mide Osculati.

In data 01/07/04 è stato consegnato il progetto definitivo, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 768 del 08/07/04.

In data 15/12/04, 31/05/05 e 01/03/05 sono stati emessi i pareri di Soprintendenza, ASL e Vigili del Fuoco.

Il progetto esecutivo è stato consegnato in data 18/07/05 al RUP per la validazione. A seguito di alcune annotazioni, i professionisti incaricati stanno apportando le modifiche necessarie per poi procedere alla validazione.

#### Nuova sede Polizia Municipale

E' stato redatto uno studio di fattibilità per la formazione di una nuova sede della Polizia Municipale presso l'edificio Ex Singer Via Marsala/Via Agnesi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 08/01/04. La realizzazione della nuova sede è connessa alla realizzazione di un P.L. Adottato definitivamente con deliberazione GC n. 302 del 10/05/05.

#### Tribunale di Monza

Il progetto preliminare del 1° lotto è stato redatto ed inviato al Presidente del Tribunale e al Procuratore Capo per l'approvazione.

Il progetto è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.07 del 08/01/2004 ed ha conseguito l'approvazione del Presidente del Tribunale e del Procuratore Capo oltre che della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici di Milano.

Con determinazioni del Dirigente del Settore Progettazioni n.41, 43, 44 e 45, esecutive dal 11/08/04, sono stati attribuiti gli incarichi per procedere alla redazione del progetto definitivo strutture, impianti, prevenzione incendi e rilievi topografici.

Con Determinazione del Dirigente n. 66 del 21/10/2004 sono state affidate le prove geotecniche sul terreno.

Il 24/12/2004 sono stati consegnati i risultati delle prove geotecniche.

Con disposizione del Direttore Area Territorio del 13/01/05 è stato nominato un nuovo Responsabile del Procedimento che, in seguito, ha provveduto a riformulare la composizione del nucleo di lavoro con determinazione del dirigente pervenuta al Settore Progetti Speciali il 19/04/05.

I professionisti incaricati per la redazione del progetto strutture ed impianti hanno provveduto alla stesura degli elaborati di loro competenza, consegnati in più fasi di cui l'ultima il 17/05/05. Sulla base del progetto definitivo redatto dal dirigente del Settore Progetti Speciali, coadiuvato dal nucleo di collaboratori interni, i professionisti hanno redatto quanto di loro competenza per le strutture e gli impianti e il progetto definitivo è stato approvato con deliberazione GC n. 340 del 24/05/05.

Il progetto ha ottenuto il parere favorevole della Commissione Manutenzione del Tribunale in data 25/05/05 e del Comitato Tecnico Amministrativo del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in data 08/06/05; parere pervenuto al Comune di Monza il 06/07/05.

Il progetto è stato trasmesso al Ministero della Giustizia per il rilascio del parere di competenza in data 12/07/05.

Con determinazione del dirigente n. 11 del 06/07/05 è stato affidato l'incarico per le indagini geofisiche a scopo archeologico sull'area ex Solera.

In data 1° settembre 2005 il Ministero della Giustizia ha comunicato l'approvazione del nuovo progetto ed il relativo nulla-osta alla devoluzione del mutuo già precedentemente concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti.

In data 13/9/2005 la Cassa DD.PP. ha deliberato la devoluzione del mutuo suindicato.

#### Recupero ex Scuola Pascoli per sede Circoscrizione 1

Con deliberazione di Giunta Comunale n.54 del 22/01/04 è stato affidato l'incarico per la progettazione e la direzione lavori misura e contabilità degli impianti e con Deliberazione di Giunta Comunale n.87 del 29/01/04 è stato affidato l'incarico per la progettazione delle strutture.

Il progetto preliminare architettonico è stato approvato dalla Giunta con Deliberazione n.07 del 08/01/04.

A seguito di svariate modifiche è stato necessario riapprovare il progetto preliminare architettonico ed approvare il progetto preliminare delle strutture e degli impianti, con Deliberazione di Giunta Comunale n.756 del 01/07/2004.

Il 06/09/2004 è stato espresso parere favorevole dalla Commissione Cultura.

Il progetto definitivo è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.1035 del 09/11/2004. Nel mese di dicembre sono pervenuti i pareri favorevoli dell'Asl, della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici di Milano e della Circoscrizione 1.

Il 07/12/2004 con Determinazione del dirigente n.71 è stato affidato l'incarico per l'indagine geotecniche e il 09/12/2004 con Determinazione del Dirigente n. 72 è stato affidato l'incarico per le indagini sulle murature. Il giorno 24/12/2004 sono stati consegnati i risultati delle indagini geotecniche e sulle murature.

Il progetto esecutivo è stato redatto ed è iniziata la procedura di validazione.

#### Convenzione per il progetto relativo alla formazione di un sistema di monitoraggio permanente della Villa Reale di Monza

Con Deliberazione di Giunta Comunale n.454 del 25/03/04 è stato convenzionato tra Comune di Monza e Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici di Milano il collegamento dei vari sistemi di monitoraggio (Ala Nord, Ala Sud e capriata del Belvedere) in un unico sistema permanente. E' stata inviata copia della convenzione alla Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici di Milano per la sottoscrizione.

#### Ristrutturazione edificio di Piazza S. Paolo ad uso biblioteca e servizi

L'immobile non è di proprietà dell'Amministrazione Comunale e risulta inaccessibile. Appena l'immobile sarà disponibile verrà dato corso alle operazioni di rilievo per poter procedere alla progettazione.

### **3) OPERE IN FASE DI APPALTO**

#### Ristrutturazione Cascina Bastoni sita in Via Marco d'Agate nel quartiere S. Albino

1° lotto e 2° lotto.

Il progetto preliminare per la ristrutturazione della Cascina Bastoni è stato approvato con deliberazione di giunta Comunale n.126 del 06/02/03. Il medesimo progetto preliminare è stato sottoposto all'esame della Commissione Comunale Lavori Pubblici in data 19/03/2003.

Con deliberazione di Giunta Comunale n.1112 del 25/09/03 è stato conferito l'incarico per la progettazione e D.L. delle strutture/cementi armati.

Con deliberazione di Giunta Comunale n.1113 del 25/09/03 è stato conferito l'incarico per la progettazione e D.L., misure e contabilità degli impianti, termomeccanici, idrico sanitari, antincendio, elettrici e speciali.

Il progetto definitivo è stato approvato dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n. 1307 del 04/11/2003.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 384 del 18/03/04 è stato riapprovato il progetto definitivo comprendente al piano terra il ristorante.

In data 22/04/04 è stato rilasciato il parere favorevole delle due sezioni dell'Asl competente.

In data 10/06/04 è pervenuto il parere della Circostruzione 2.

In data 14/06/04 è stato rilasciato il nulla osta dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici di Milano.

E' stato redatto il progetto esecutivo e, in data 13/07/04, la Commissione Edilizia ha espresso parere favorevole.

Lo stesso progetto esecutivo è stato validato in data 30/07/04, approvato con determinazione del Dirigente del Settore Progettazioni n. 48 del 30/07/04 e trasmesso all'Ufficio Appalti il 05/05/04.

Effettuata la gara d'appalto per il 1° lotto, i lavori sono stati aggiudicati e in data 15/07/05 è stato sottoscritto il contratto. La consegna dei lavori è prevista per il 29/08/05.

Mentre per il 2° lotto si stanno predisponendo gli atti per l'appalto.

Villa Reale: Interventi urgentiRestauro serramenti interni di facciata

Quest' opera rientra tra gli interventi urgenti per la salvaguardia del complesso monumentale.

Per il finanziamento dell'intervento è stata inoltrata alla Fondazione Cariplo una richiesta di finanziamento. Con nota in data 21/01/2002 la Fondazione Cariplo ha comunicato l'attribuzione di un contributo di € 516.456,90.

Il progetto preliminare è stato approvato dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n. 131 il 06/03/03.

Il progetto definitivo inviato in data 24/04/03 alla Soprintendenza ai beni Ambientali ed Architettonici di Milano ha ottenuto il nulla osta in data 28/05/03.

Il progetto definitivo è stato approvato in data 24/07/03 con Deliberazione di Giunta n.948.

Il progetto esecutivo è stato approvato con determina del Dirigente n. 65 in data 20/10/04 e il medesimo progetto è stato validato dal RUP il 18/10/2004. Il progetto è stato trasmesso alla Regione Lombardia per la presa d'atto come comproprietari e alla segreteria dell'Area Territorio per la predisposizione del bando di gara.

La Regione Lombardia ha chiesto in data 1 giugno 2005 l'esecuzione del solo stralcio riguardante le nove stanze in comproprietà con il Comune di Monza.

Il progetto esecutivo stralcio è stato ultimato e validato in data 03/08/05.

**4) LAVORI IN CORSO D'ESECUZIONE**Demolizione manufatti ex Caserma IV Novembre

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 1122 del 03/10/2002 l'aggiudicazione di gara è stata sospesa.

Con nota del luglio 2005 è stata chiesta al Demanio l'autorizzazione a procedere alla demolizione.

**5) LAVORI ULTIMATI NELL'ANNO IN CORSO O IN FASE DI COLLAUDO**

### Villa Reale: lampadari Teatrino

I lavori per la messa a norma dell'impianto elettrico e il riposizionamento del lampadario della platea e di n. 3 lampadari della loggia presso il teatrino della villa Reale di Monza sono stati affidati con Determinazione del Dirigente n.56 del 23/09/2004. I lavori sono stati ultimati il 13/04/05.

## **Progetto 8B: MANUTENZIONE STABILI COMUNALI**

L'Ufficio Manutenzione Edifici Pubblici si occupa principalmente della gestione, del coordinamento e della contabilizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria relativi agli interventi edilizi per circa cento edifici di proprietà comunale, per un totale di 202.000 mq. di superficie.

Gli edifici oggetto di intervento ospitano funzioni diversificate relative alla presenza di più attività scolastiche: nido, materne, elementari, medie inferiori e superiori, nonché uffici destinati all'attività giudiziaria: tribunale, pretura, giudici di pace e uffici comunali, biblioteche, spazi per manifestazioni culturali, sedi di associazioni, magazzini comunali.

Gli interventi di manutenzione ordinaria relativi agli edifici riguardano quelle opere e modifiche che si rendono di volta in volta necessarie per mantenere efficienti le strutture, i manufatti, gli impianti tecnologici, gli impianti ascensore, l'illuminazione pubblica e la telefonia, al fine di permetterne la funzionalità e l'uso alle attività in essi insediate.

L'ufficio inoltre realizza progetti di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione e coordina la realizzazione di progetti specifici e mirati, riferiti ad interventi di riqualificazione o di adeguamento alle normative vigenti, quali: L.46/90 (adeguamento impianti), D.M. 26/8/92 (prevenzione incendi), L.10/91 (contenimento energetico), L.13/89, L.R. 6/89, DPR 24/7/96 n.503 (abbattimento barriere architettoniche), D.L. 155/97 (adeguamento mense e cucine), DPCM 5/12/97 (adeguamento requisiti acustici), D.L. 626/94 (requisiti igiene e sicurezza).

Il programma del Settore in esame comprende una serie di interventi sull'esistente, previsti dal Bilancio 2005 e da precedenti documenti di programmazione economica:

### **1) OPERE IN FASE DI PROGETTAZIONE**

- Ristrutturazione ed adeguamento normativo Edificio via Appiani (progettazione esecutiva)
- Abbattimento barriere architettoniche presso gli edifici pubblici
- Adeguamento normativo alle norme vigenti al Canile Municipale
- Lavori di straordinaria manutenzione al Centro Sociale ex-Cariplo
- Adeguamento normativo alle norme vigenti e manutenzione straordinaria alla Scuola Civica Borsa
- Trasformazione locali ex-Motta
- Trasformazione locali via Arosio (Impianti e serramenti)
- Ristrutturazione e adeguamento alle normative vigenti della mensa scolastica della scuola elementare "S. D'Acquisto" di via Paganini

**2) OPERE GIA' PROGETTATE, IN APPROVAZIONE O IN ATTESA DI FINANZIAMENTO**

- Adeguamento alle normative vigenti della scuola elementare di Via Omero
- Nuovi spogliatoi scuola di via Luca Della Robbia
- Manutenzione straordinaria, sostituzione serramenti, presso la scuola De Amicis

**3) OPERE IN FASE D'APPALTO**

- Realizzazione orti in citta'
- Salone Ex Poste opere murarie
- Abbattimento barriere architettoniche case comunali via Giotto e via E. Da Monza
- Abbattimento barriere architettoniche presso la Biblioteca centrale
- Abbattimento barriere architettoniche presso la Biblioteca Ragazzi

**4) LAVORI IN CORSO D'ESECUZIONE**

- Adeguamento alle normative vigenti Istituto Statale Artistico "ISA" di Via Boccaccio
- Adeguamento alle normative vigenti della scuola elementare Via Pacinotti
- Manutenzione ordinaria edifici comunali
- Manutenzione straordinaria Scuola media Confalonieri succursale via Poliziano
- Adeguamento alle normative vigenti della scuola media di Via San Martino
- Ristrutturazione e adeguamento alle normative vigenti della mensa scolastica della scuola elementare "Marche" di via Marche
- Adeguamento alle normative vigenti della scuola elementare Amundsen
- Adeguamento alle normative vigenti dell'asilo nido di Via Debussy
- Adeguamento alle normative vigenti della scuola materna di Via Debussy
- Abbattimento barriere architettoniche c/o AIAS
- Tinteggiature Edifici scolastici
- Rifacimento coperture c/o edifici scolastici
- Ospedale S. Gerardo - Trasformazione padiglione n. 28
- Nido Cederna (pavimentazione)

## **Progetto 8C: OPERE PUBBLICHE - EDILIZIA ED IMPIANTI**

Il Settore Progettazioni è attualmente composto dall'unità "Ufficio Progettazione Edilizia Pubblica" che si occupa delle progettazioni e D.L. di carattere edilizio per quelle strutture inerenti i Servizi Comunali: scolastici, abitativi, cimiteriali, monumentali, sociali ecc.

Il programma del Settore in esame comprende una serie di progetti sia di nuova costruzione sia di interventi sull'esistente, previsti dal Bilancio 2005 e da precedenti documenti di programmazione economica.

La presente relazione viene stesa classificando le opere secondo tre diverse situazioni attuative, così riepilogabili:

2. opere in corso di progettazione;
3. opere in corso di esecuzione;
4. lavori ultimati durante l'anno in corso.

### **1) OPERE IN CORSO DI PROGETTAZIONE**

#### **1 - Ampliamento Scuola Elementare Rodari**

Per la realizzazione di questo intervento è previsto un importo pari ad € 1.500.000,00.

Il Progetto preliminare è stato approvato in data 08/01/2004 con Deliberazione G.C. n° 2. Sono stati affidati i seguenti incarichi esterni:

E' stato affidato e redatto lo studio di fattibilità statica per il sopralzo dell'edificio esistente, al Prof. Ing. Edmondo Vitiello;

Sono state effettuate le indagini strutturali, a seguito dell'espletazione di trattativa privata, da parte dell'Ing. Antonino Lombardo e sono state compiute le indagini geotecniche, a seguito dell'espletazione di trattativa privata, ad opera dello Studio Celotti.

E' stato redatto il Progetto Definitivo architettonico di ampliamento della Scuola in oggetto tramite costruzione di nuova ala di fabbricato.

Si attende la pubblicazione del bando sopra soglia Merloni per affidare l'incarico di progettazione di impianti e strutture.

#### **2 - Ristrutturazione capannoni Fossati/Lamperti per attività comunali**

Per la realizzazione di questo intervento è previsto un importo pari ad € 510.000,00.

Il Progetto Preliminare è stato approvato con Deliberazione G.C. n° 1125 del 30.11.2004.

A seguito di espletazione procedura con bando sotto soglia merloni, è stato affidato l'incarico per la progettazione impianti all'arch. Bradaschia di Trieste con determina n. 39 del 12/07/2005.

Ultimato il progetto definitivo architettonico, è in corso il progetto definitivo impianti.

#### **3 - Ristrutturazione edificio Giudici di Pace di Via Toniolo**

Per la realizzazione di questo intervento è previsto un importo pari ad € 375.000,00.

Il Progetto Preliminare è stato approvato con Deliberazione G.C. n° 1123 del 30.11.2004.

Si attendono indicazioni in merito all'ipotesi di un uso differente dell'edificio rispetto a quello attuale, conseguente alla necessità di reperire spazi per le funzioni connesse con la nuova Provincia di Monza e Brianza.

E' in corso di ultimazione il progetto definitivo architettonico finalizzato al rifacimento della copertura serramenti ed intonaci.

#### **4 - Realizzazione C.A.G.**

Per la realizzazione di questo intervento è previsto un importo pari ad € 400.000,00.  
Il Progetto Preliminare è stato approvato con Deliberazione G.C. n° 1121 del 30.11.2004.  
A seguito di espletazione procedura con bando sotto soglia Merloni, è stato affidato l'incarico per la progettazione impianti all'ing. Zizzi di Agrate Brianza con determina n. 38 del 12/07/2005.  
Ultimato il progetto definitivo architettonico, è in corso il progetto definitivo impianti e strutture.

#### **5 - Ampliamento Scuola Sabin per mensa e sede Circostrizione n° 4**

Per la realizzazione di questo intervento è previsto un importo pari ad € 1.600.000,00.  
Il Progetto Preliminare è stato approvato con Deliberazione G.C. n° 7 del 08.01.2004.  
Si attende la pubblicazione del bando sopra soglia Merloni per affidare l'incarico di progettazione di impianti e strutture.  
E' in corso di redazione un progetto architettonico definitivo che dovrà trovare conferma dal punto di vista statico, viste le condizioni della struttura attuale, esaminate a seguito di indagine statica effettuata a seguito di trattativa privata nell'anno 2004 e trasmessa all'Amministrazione Comunale all'inizio dell'anno 2005.  
Per proseguire nella progettazione è necessario che i competenti Settori ed Assessorati decidano in merito alla realizzazione o meno del centro di cottura, elemento fondamentale per la stesura definitiva del progetto, per cui si attende apposita deliberazione di indirizzo della Giunta Comunale, patrocinata dal Settore Educazione.

#### **6 - Ristrutturazione Cascina San Bernardo per alloggi comunali**

Per la realizzazione di questo intervento è previsto un importo pari ad € 2.000.000,00.  
Il Progetto Preliminare, approvato con Deliberazione G.C. n° 1124 del 30.11.2004, è stato trasmesso all'Ufficio Patrimonio per l'ottenimento del finanziamento regionale, richiesta trasmessa alla Regione Lombardia nel mese di Luglio 2005.

#### **7 - Ampliamento Biblioteca di San Rocco presso Scuola Elementare Zara**

Per la realizzazione di questo intervento è previsto un importo pari ad € 838.000,00.  
Il Progetto Preliminare è stato approvato con Deliberazione G.C. n° 1127 del 30.11.2004.  
E' stato redatto il Progetto Definitivo architettonico e si è in attesa che venga pubblicato il bando sopra soglia Merloni, al fine di poter affidare l'incarico per la progettazione impiantistica.  
Si rende necessaria la variazione di bilancio, essendo il presente progetto finanziato con alienazioni.

#### **8 - Centro cottura scuole comunali**

Per la realizzazione di questo intervento è previsto un importo pari ad € 250.000,00.  
Il Progetto Preliminare è stato approvato con Deliberazione G.C. n° 1128 del 30.11.2004.  
E' stato redatto il progetto definitivo architettonico per la realizzazione di un centro di cottura presso la scuola Sabin, a seguito di indicazioni ricevute dal Settore Educazione.

#### **9 - Ristrutturazione Palestra ex-G.i.l. ad uso Urban Center**

Per la realizzazione di questo intervento è previsto un importo pari ad € 778.000,00.  
Il Progetto Preliminare è stato approvato con Deliberazione G.C. n° 751 del 19.06.2003. Il Progetto Definitivo del 1° lotto è stato approvato con Deliberazione G.C. n° 1388 del 18.11.2003, mentre quello relativo al 2° lotto con Deliberazione G.C. n° 1236 del 30.12.2003. La

rettifica del Q.E. 1°/2° lotto, necessaria per redigere un unico progetto esecutivo e quindi un unico appalto, è stata approvata con Deliberazione G.C. n° 1208 del 22.12.2004.

L'incarico per il Progetto Esecutivo e D.L. architettonici è stato affidato al Prof. Arch. Angelo Bugatti che ha consegnato il progetto in Aprile 2005, lo stesso è stato validato con apposito verbale ed approvato con determina dirigenziale n. 42 del 14/07/2005.

E' in corso di pubblicazione la gara d'appalto per l'affidamento dei lavori.

## **10 - Nuovo Centro Civico Viale Libertà**

Per la realizzazione di questo intervento è previsto un importo pari ad € 1.000.000,00.

Il Progetto Preliminare è stato approvato con Deliberazione G.C. n° 1128 del 30.11.2004.

Si attende la pubblicazione del bando sopra soglia Merloni per affidare l'incarico di progettazione architettonica, impianti e strutture.

## **2) OPERE IN CORSO DI REALIZZAZIONE**

### **1 - Centro Socio Educativo di Via Silva**

L'importo previsto per la realizzazione del progetto è pari ad € 2.922.756,92. Il Progetto Definitivo è stato approvato con Deliberazione G.C. n° 1011 del 28.08.2003. Il Progetto Esecutivo architettonico è stato affidato nel giugno 2004 e consegnato nel luglio del 2004. La validazione del Progetto Esecutivo è avvenuta in data 19/09/2004, la successiva approvazione con determinazione n° 13 del 25.02.2005 a seguito di accensione mutuo.

Inoltre, sono state effettuate indagini geotecniche a seguito di espletazione di trattativa privata. Il Progetto Esecutivo degli impianti e delle strutture con relative d.l. sono stati affidati a specialisti esterni all'ente, mentre la Direzione Lavori per l'architettonico è affidata a tecnici interni all'amministrazione.

L'appalto per la realizzazione dei lavori è stato assegnato.

Inizio lavori previsto nel mese di Settembre 2005.

### **2 - Ristrutturazione corpo ovest Cascina Cantalupo**

L'importo previsto per la realizzazione del progetto è pari ad € 751.000,00. Il Progetto Definitivo è stato approvato con Deliberazione G.C. n° 1023 del 09.11.2004.

Il Progetto Esecutivo architettonico e relativa D.L. sono affidati a tecnici interni all'amministrazione. Il Progetto e la D.L. per le strutture e per gli impianti sono stati affidati, tramite espletamento di trattativa privata.

Il Progetto Esecutivo è stato validato in data 08.04.2004 ed approvato con Determinazione n° 29 del 08.04.2005.

L'appalto per la realizzazione dei lavori è stato assegnato, l'inizio lavori è prevista per il mese di settembre 2005.

### **3 - Realizzazione di n° 4 nuove sezioni presso la Scuola Materna Ferrari**

L'importo previsto per la realizzazione del progetto è pari ad € 2.922.756,92.

Il Progetto Preliminare è stato approvato con Deliberazione G.C. n° 675 del 05.06.2003. Il Progetto Definitivo è stato approvato con deliberazione G.C. n° 676 del 05.06.2003. Il Progetto Esecutivo è stato validato in data 22.09.2004 e approvato nella stessa data con Deliberazione n° 55, a seguito di accensione di relativo mutuo.

Sono state effettuate le necessarie indagini geotecniche a seguito di espletazione di trattativa privata.

La gara per l'appalto dei lavori è stata aggiudicata. I lavori, iniziati nel mese di Luglio 2005, sono in corso d'esecuzione.

### **3) LAVORI ULTIMATI DURANTE L'ANNO IN CORSO**

#### **1 - Ristrutturazione edificio ex G.i.l.**

L'importo previsto per la realizzazione del progetto è pari ad € 3.291.817,31.

Il Progetto Esecutivo è stato approvato con Deliberazione G.C. n° 922 del 25.07.2001. L'inizio lavori si è avuta in data 15 aprile 2002, il fine lavori in data 09 aprile 2005. Sono in corso di esecuzione i collaudi impianti e tecnico-amministrativo. L'edificio è in uso a partire dal 14.05.2005 da parte del Settore Comunicazione.

Sono in essere n° 2 procedure per accordo bonario (art. 31 bis L.109/94) ora in arbitrato.

Sono state effettuate forniture di arredi ed attrezzature per la funzionalità del teatro (impianto luci-audio-videoproiezione).

#### **2 - Realizzazione di n° 2 nuove sezioni presso la Scuola Materna Ferrari**

Per la realizzazione di questo intervento è previsto un importo pari ad € 257.127,88.

Il Progetto Preliminare è stato approvato con Deliberazione G.C. n° 1296 del 30.10.2003.

Il Progetto Definitivo è stato approvato con Deliberazione G.C. n° 1599 del 29.12.2003.

La progettazione esecutiva e relativa d.l. per l'architettonico e lo strutturale sono affidati a tecnici interni all'amministrazione. Il Progetto Esecutivo è stato validato in data 22.09.2004 ed approvato con determinazione n° 55 del 22.09.2004 a seguito dell'accensione del mutuo. Con l'espletazione di trattativa privata, si è affidato l'incarico per la Progettazione e D.L. per gli impianti.

Le opere di realizzazione sono state affidate, con gara d'appalto. L'inizio dei lavori si è avuta il 30 settembre del 2003. Lavori terminati in aprile 2005. In corso verifiche per emissione di Certificato di regolare esecuzione. Consegna dell'opera prevista per il mese di settembre 2005.

#### **3 - Realizzazione Auditorium presso Scuola Media Bellani**

Per la realizzazione di questo progetto è previsto un importo pari ad € 150.000,00.


Il Progetto Preliminare è stato approvato con Deliberazione G.C. n° 1502 del 18.12.2003. Il Progetto Definitivo è stato approvato con Deliberazione n° 23 del 15.01.2004.

Progetto Esecutivo e relativa D.L. per l'architettonico sono stati affidati a tecnici interni all'amministrazione, mentre per il Progetto Esecutivo e D.L. impianti, è stato incaricato uno specialista esterno.

Il Progetto Esecutivo è stato validato in data 13.09.2004 ed approvato con Determinazione n° 62 del 24.09.2004 a seguito di accensione di mutuo. L'appalto per la realizzazione dello relative opere è stato affidato. I lavori sono iniziati in data 19 settembre 2004, ed ultimati nel mese di Agosto 2005. In corso chiusura contabile e verifiche per emissione di Certificato di regolare esecuzione. Consegna dell'opera prevista per il mese di ottobre 2005.

**LO STATO DI ATTUAZIONE DEI SINGOLI PROGRAMMI 2005  
- PROGRAMMA: VIABILITA' E MOBILITA' -**

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
VIABILITA' E MOBILITA'			
Spesa Corrente (Tit.1)	1.692.650,00	1.369.190,50	1.700.046,00
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	16.324.000,00	4.986.808,53	20.919.000,00
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale programma</b>	<b>18.016.650,00</b>	<b>6.355.999,03</b>	<b>22.619.046,00</b>



**RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI BILANCIO 2005****PROGRAMMA 9: VIABILITA' E MOBILITA'****Progetto 9B: MANUTENZIONE STRADE E FOGNATURE****Titolo 1°**

- Acquisto sale e pezzi di ricambio: spesi Euro 10.000,00;
- Prestazioni di servizi per manutenzione vie e piazze: spesi Euro 533.190,00;
- Interventi per manufatti di protezione: spesi Euro 4.280,00;
- Interventi calamitosi: spesi Euro 2.947,49.

**Titolo 2°**

Impegnate le seguenti somme:

- per Eliminazione barriere architettoniche: Euro 300.000,00;
- per Interventi di moderazione della velocità: Euro 300.000,00;
- per manutenzione straordinaria e riqualificazione marciapiedi e tratti viari Circ. 3: Euro 500.000,00;
- per Riqualificazione e messa in sicurezza di via Paganini, Circ. 5: Euro 200.000,00;
- per Manutenzione straordinaria manti stradali vie e piazze: Euro 550.000,00;
- per Riqualificazione area via Ardigò: Euro 50.000,00;
- per Int. moderazione velocità vie L.Della Robbia/Nievo/Sant'Albino/Vecellio/Vasari, Circ. 2: Euro 50.000,00;
- per Riqualificazione viaria Centro Storico San Fruttuoso, Circ. 4: Euro 350.000,00;
- per Riqualificazione Tratto via Tiepolo/Tintoretto e formazione pista ciclabile: Euro 600.000,00;
- per Realizzazione piste ciclabili: Euro 530.000,00;
- per Sistemazione piste ciclabili: Euro 150.000,00;
- per Urbanizzazioni primarie vie e piazze: Euro 400.000,00;
- per Riqualificazione aree cittadine per pedonalità: Euro 500.000,00;
- per Realizzazione nuovi marciapiedi con abbattimento barriere: Euro 900.000,00;
- per Realizzazione/rifacimento marciapiedi via Galilei/Nievo: Euro 100.000,00.

Per tutti gli altri interventi di programma sono stati assegnati gli incarichi professionali per la progettazione definitiva ed esecutiva.

**Progetto 9C: VIABILITA' E TRAFFICO**

Sono state impegnate le seguenti somme:

Manutenzione Orizzontale e Manutenzione Segnaletica Verticale	€	315.038,71
Manutenzione Impianti Semaforici	€	113.620,52
Acquisto materiale ed attrezzature per magazzino	€	25.000,00
Acquisto e posa segnaletica per GP di F1	€	7.000,00

## **Progetto 9D: GESTIONE MOBILITA' E TRASPORTI**

Nel corso dell'anno 2005 l'Ufficio Mobilità e Trasporti ha ottenuto stanziamenti per un ammontare complessivo di € 330.500,00.

Si elencano di seguito i progetti realizzati suddivisi per settori di intervento:

### **1. Attività nell'ambito del Coordinamento del Vimercatese in tema di mobilità e trasporti.**

A seguito della convenzione sottoscritta fra l'Amministrazione Comunale e l'AGAM per l'incentivazione a favore dei dipendenti comunali per la trasformazione o l'acquisto di un'autovettura alimentata a metano, diversi dipendenti comunali hanno aderito all'incentivo. Tale iniziativa ha già ottenuto il cofinanziamento da parte della Provincia per un ammontare di 2946,00 €.

L'Ufficio ha inoltre presentato una richiesta di cofinanziamento per incentivi ai dipendenti comunali che fanno uso del mezzo pubblico per recarsi al lavoro: la domanda è in attesa di esame da parte della Commissione provinciale appositamente istituita.

Inoltre, con delibera di Giunta n. 537 del 02.08.2005, l'Amministrazione Comunale ha deciso di aderire al progetto della Provincia che prevede l'attivazione di un servizio di car sharing sul territorio comunale: il progetto, per il quale l'Amministrazione Comunale ha stanziato 13.000 €, è completamente a carico della Provincia di Milano che sceglierà il fornitore del servizio a mezzo procedura ad evidenza pubblica. Con la somma stanziata, si prevede di attivare una campagna informativa ed eventuali incentivazioni a favore di coloro che aderiranno all'iniziativa.

### **2. Iniziative volte alla riduzione dell'utilizzo del mezzo di trasporto privato.**

E' in corso di organizzazione la Settimana Internazionale "Andiamo a Scuola a Piedi", prevista per i giorni dal 3 al 7 ottobre, per lo svolgimento della quale è stata richiesta una variazione di bilancio volta a consentire l'acquisto dei gadgets solitamente distribuiti agli studenti che aderiscono all'iniziativa. Per l'anno in corso è stata attivata una collaborazione con il Settore Biblioteche che fornirà dei libri alle scuole che dimostreranno di applicare comportamenti sostenibili per la mobilità casa - scuola.

Contestualmente alle attività svolte dal Tavolo Intersettoriale "La città dei bambini e delle bambine", l'Ufficio ha ultimato il progetto "Monza 1000piedi" con la collaborazione del Creda Onlus e della Cooperativa ABCittà, finalizzato a realizzare laboratori di progettazione partecipata sui percorsi casa - scuola e piani di mobilità casa - scuola che riducano l'impiego del mezzo di trasporto privato. Il progetto ha visto due settimane di sperimentazione nonché la presentazione alla cittadinanza in data 29 maggio in occasione della festa "Scuole in Piazza": al riguardo, sono in fase di liquidazione le ultime fatture.

Con i fondi stanziati per le consulenze in tema di trasporto pubblico, si prevede di attivare un progetto di Piedibus con le classi che hanno già aderito al progetto Monza1000piedi, in modo da consolidare le abitudini di mobilità sostenibile già acquisite sui percorsi casa - scuola.

### **3. Organizzazione di servizi di trasporto pubblico a carattere ordinario ed eccezionale.**

Tra le finalità dell'attività dell'Ufficio Mobilità e Trasporti vi è quella di garantire alla cittadinanza agevoli collegamenti sia nell'ambito della città, sia con i Comuni limitrofi, sia con la città capoluogo.

Sulla base degli stanziamenti assegnati, permane in orario il treno delle ore 23,15 da Milano, effettuato grazie all'impegno economico dell'Amministrazione Comunale, che consente un collegamento soprattutto a chi giunge nel capoluogo lombardo con i treni a lunga percorrenza e deve raggiungere Monza. Inoltre, sulla base di un accordo fra Regione Lombardia e Comuni di Monza, Lissone, Seregno e Desio, si è proceduto ad istituire il servizio suburbano S9, per il quale ogni Comune ha contribuito: la quota a carico del Comune di Monza è pari a 50.000 €, e finora

alla Regione Lombardia sono stati trasferiti 15.000 €, in attesa che, con variazione di bilancio, vengano spostati sul capitolo 11412 "Trasferimenti vari" i rimanenti 35.000 € per saldare la quota rimanente.

Sono partiti nel mese di febbraio i lavori per la realizzazione del sottopasso di collegamento fra Piazza Castello e la stazione ferroviaria e di un capolinea autobus per l'interscambio gomma - ferro, con un impegno di spesa da parte dell'Amministrazione Comunale e della Regione Lombardia in qualità di ente cofinanziatore, di circa 600.000 €. Si presume che i lavori possano essere ultimati entro la fine dell'anno.

Al fine di avviare il progetto definitivo del prolungamento della MM1 fino a Monza Bettola, l'Amministrazione Comunale ha stipulato un accordo con la Provincia di Milano che anticiperà la quota di 61.000 € a carico del Comune di Monza.

Il trasporto dei tifosi per lo Stadio Brianteo costituisce ormai un'attività marginale dell'Ufficio, a seguito dello slittamento del Monza in serie C1 che ha comportato una notevole riduzione dei gruppi di tifosi organizzati al seguito delle squadre in trasferta, in considerazione dello scarso interesse suscitato dagli incontri di calcio. Tuttavia, a seguito dell'emanazione del decreto per la sicurezza degli impianti sportivi, è verosimile prevedere che da parte delle Forze dell'Ordine possa esserci un incremento di richieste di trasporto tifosi in occasione del campionato di calcio 2005/06.

Sono allo studio iniziative di trasporto pubblico connesse al periodo natalizio.

Per quanto attiene all'effettuazione di servizi speciali da parte della TPM, a tutt'oggi non sono state effettuate particolari iniziative.

Per la 76<sup>a</sup> edizione del Gran Premio d'Italia di Formula 1 sono stati finora impegnati 76.720 € per la messa in opera dell'intero piano di mobilità predisposto per gli spettatori della competizione motoristica finalizzato a ridurre l'impatto del traffico automobilistico sulla città e, in particolar modo, sul Parco di Monza.

#### **4. Gestione parcheggi e parcometri cittadini.**

Allo scadere della convenzione stipulata con il precedente gestore dei parcheggi e parcometri cittadini, l'Amministrazione Comunale ha optato per l'affidamento in house dell'intera gestione alla TPM S.p.A. La convenzione stipulata prevede che la TPM versi all'Amministrazione Comunale il 25% degli introiti derivanti dalla gestione dei parcheggi e dei parcometri: per il primo semestre del 2005, gli introiti ammontano a 267.682,40 €. Si prevede, una volta che il Consiglio Comunale avrà approvato il Piano Generale del Traffico Urbano, che la sosta a pagamento verrà estesa a tutta l'area del centro storico ed all'area a corona del centro, unitamente all'istituzione di un servizio di bus navetta da e per il centro che partirà da parcheggi di corrispondenza ove i pendolari potranno lasciare il proprio veicolo privato.

#### **5. Iniziative sulla mobilità sostenibile nella città di Monza.**

Tramite la partecipazione al bando indetto dalla Regione Lombardia per il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, l'Amministrazione Comunale ha ottenuto un cofinanziamento di 480.000 € per il progetto denominato S.I.STRA.M. che prevede la realizzazione di una serie di interventi sia infrastrutturali sia di enforcement, volti a rendere più sicura la circolazione stradale, a ridurre l'incidentalità e ad agevolare gli utenti deboli nell'utilizzo delle strade cittadine ed in particolare:

- attraversamenti pedonali rialzati e protetti con eventuale illuminazione e segnalazione a pastorale singolo o doppio, a seconda che si tratti di attraversamenti fino a 8 metri di larghezza o superiori a quella dimensione;
- interventi di moderazione della velocità veicolare e riqualificazione aree cittadine per pedonalità, attraverso l'adeguamento, laddove possibile, dei marciapiedi, la formazione di dossi in corrispondenza di attraversamenti pedonali ed il ridisegno degli incroci più pericolosi;
- interventi di moderazione del traffico attraverso l'installazione di porte di accesso al centro

abitato per il controllo degli accessi dei mezzi pesanti;

- interventi di "enforcement" attraverso il rafforzamento delle misure di prevenzione da realizzarsi tramite strumentazioni per l'informazione all'utenza della propria velocità di percorrenza e controllo elettronico della velocità anche con sanzionamento automatico.

Per la realizzazione di tali interventi, l'Amministrazione Comunale ha stipulato con TPM una convenzione volta ad affidare in house tutti i servizi relativi alla mobilità, mentre gli interventi relativi alla messa in sicurezza degli attraversamenti sono in corso di realizzazione ad opera del Settore Strade.


## Progetto 9E: ARREDO URBANO

Relativamente allo stato di attuazione dei programmi dell'anno 2005, sono stati utilizzati i seguenti fondi relativi alle spese correnti:

- "Prestazione di servizi per l'Arredo Urbano", utilizzati € 23.902,20 ed i restanti saranno impegnati a breve .
- "Prestazioni di servizi - Incarichi Professionali per Arredo Urbano", utilizzati € 22.000 ed i restanti saranno impegnati a breve.
- "Prestazioni di servizi - Manutenzione ordinaria Arredo Urbano", utilizzati € 50.288,70 ed i restanti saranno impegnati a breve.
- "Prestazioni servizi - Interventi di Arredo nelle aiuole stradali date in adozione", utilizzati € 34.182,00
- "Riqualficazione ambientale e fontana della Stazione" è in corso di realizzazione;
- "Riqualficazione di aiuole stradali", in corso di realizzazione per l'importo di €100.000,00 mentre i restanti € 100.000,00 derivanti da alienazioni e interventi da privati non sono disponibili.
- "Riqualficazione aree cittadine", € 190.000,00 verranno a breve impegnati con il progetto definitivo di "Riqualficazione San Rocco - Lotto II" (finanziati tramite mutuo) mentre € 130.000,00, finanziati con alienazioni e interventi da privati non sono disponibili.
- "Illuminazione piazze e monumenti", € 12.000,00 da impegnare con l'approvazione del progetto definitivo, in corso di realizzazione, di San Rocco - Lotto II, mentre € 15.060,00 sono stati impegnati con l'approvazione del progetto esecutivo di sistemazione esterna area ex Gil, attualmente in fase di gara.
- "Sistemazione esterna area ex Gil", € 250.000,00 impegnati con l'approvazione del progetto esecutivo di sistemazione esterna area ex Gil, attualmente in fase di gara.
- "Acquisto di complementi per l'arredo urbano", € 42.574,30,00 impegnati.

**LO STATO DI ATTUAZIONE DEI SINGOLI PROGRAMMI 2005  
- PROGRAMMA: SERVIZI DEMOGRAFICI -**

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
SERVIZI DEMOGRAFICI			
Spesa Corrente (Tit.1)	433.100,00	265.865,44	319.780,00
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	15.000,00	6.143,52	65.000,00
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale programma</b>	<b>448.100,00</b>	<b>272.008,96</b>	<b>384.780,00</b>



**RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI BILANCIO 2005****PROGRAMMA 10: SERVIZI DEMOGRAFICI****Progetto 10A: GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI**

La realizzazione del programma, per la parte relativa alle attività consolidate, procede secondo le previsioni di spesa, ad eccezione di alcune iniziative che, per l'impossibilità di una attendibile previsione, sia di spesa che di tempi, sono oggetto di specifica variazione di bilancio.

**a) Invio poesia ai neo genitori monzesi**

Già da tempo, l'Amministrazione Comunale ha deciso di inviare ai nuovi nati residenti un biglietto di benvenuto nella comunità monzese. Gli uffici Anagrafe e Stato Civile, di concerto con l'ufficio Cultura, hanno contribuito alla realizzazione dell'augurio da inviare al nuovo nato, provvedendo anche all'effettivo invio. Considerato che tale iniziativa riguarda anche i cittadini stranieri, i Servizi Demografici e Civici, con l'ausilio del C.E.S.I.S. (Centro Servizi Immigrati Stranieri), hanno predisposto una lettera, a firma del Sindaco, nelle seguenti lingue: inglese, francese, spagnolo, arabo, cinese, albanese e wolof. Il totale dei biglietti inviati nel mese di agosto è 107 (media mensile del 2004: 75, 2003: 88).

**b) Sportello Informastranieri**

A seguito dell'iniziativa avviata nel 2003, prosegue, anche nell'anno in corso, l'attività dello Sportello Informastranieri, volta ad offrire informazione ed orientamento ai servizi comunali, a favore dei cittadini stranieri, per i quali si effettua anche la traduzione della documentazione amministrativa ed eventuale consulenza legale. Il numero degli utenti, anche se in termini assoluti non è elevato, dal 2003 al 2005, ha avuto un incremento dell'82% (da 230 a 419) e si registra un'affluenza in costante aumento. La spesa complessiva del progetto, pari a € 51.600,00 è stata finanziata dalla Regione con un contributo di € 33.282,00, pari al 64,5% della spesa. Nel mese di maggio è stato approvato il progetto dello Sportello Informastranieri relativo all'anno 2005/2006 e, previa richiesta di contributo, è stato ammesso al finanziamento regionale.

**c) Cooperazione decentrata ed attività intersettoriale**

Il Comune di Monza, insieme ad altri comuni della Provincia di Monza e Brianza ha sottoscritto l'accordo relativo al progetto finalizzato alla realizzazione di un partenariato internazionale di cooperazione allo sviluppo. La prima fase, ormai conclusa, ha visto l'intervento dei Sindaci e del Funzionario del Ministero degli Affari Esteri, delegato anche dall'Agenzia delle Nazioni Unite, per la firma di una lettera d'intenti, nella quale le Amministrazioni dichiarano di ritenere validi e condivisibili gli obiettivi e la metodologia proposta, impegnandosi ad attivare gli attori economici e sociali dei propri territori. Inoltre, nell'ambito di un'attiva collaborazione con altri Settori del Comune (pubblica Istruzione, cultura, servizi sociali), il Settore partecipa al tavolo dei bambini e delle bambine ed all'osservatorio immigrazione.

**d) Sviluppo e sperimentazione di servizi online**

E' stato ampliato il numero dei soggetti che accedono ai dati anagrafici mediante connessione telematica e la stessa procedura è stata implementata con la visualizzazione del cartellino della carta d'identità consentendo, così, un migliore utilizzo da parte delle Forze dell'Ordine.

A seguito delle disposizioni impartite dal Ministero degli Interni, è stata effettuata, inoltre, l'operazione relativa all'allineamento dei codici fiscali dei residenti (anagrafe comunale) con i dati contenuti nell'archivio dell'anagrafe tributaria, rilevando soltanto un disallineamento inferiore al 10%. Per tali dati è stata già avviata l'attività di verifica e rettifica e si prevede, entro la fine dell'anno, di attivare il collegamento telematico all'Indice Nazionale delle Anagrafi (I.N.A.), con conseguente popolamento dei dati comunali.

Relativamente allo sviluppo di due servizi on line (autocertificazione e cambio di via), sono stati puntualmente analizzati i procedimenti e le procedure in ambiente web, eseguiti i test di verifica ed avviata una sperimentazione interna, a conclusione della quale è previsto l'avvio dei servizi alla Cittadinanza.

#### **e) Sportello cittadinanze**

È stato aperto, all'interno dell'ufficio di stato civile, senza risorse umane e strumentali aggiuntive, lo sportello "cittadinanze" in grado di far fronte alle numerose richieste di consulenza a cittadini stranieri che chiedono informazioni per l'acquisizione o il riconoscimento della cittadinanza italiana (cittadini argentini, brasiliani ecc...).

Come per l'anno precedente, alle persone che acquisiscono la cittadinanza italiana, considerata la rilevanza dell'evento, ed al fine di meglio valorizzare il momento, viene rilasciato un attestato di giuramento unitamente al testo della Costituzione Italiana.

#### **f) Matrimoni in Villa Reale**

Nel corso del 2005, presso la Villa Reale-Rotonda dell'Appiani sono stati celebrati, nel periodo marzo-giugno, n. 43 matrimoni, a cui aggiungere i 15 previsti nel periodo tra settembre ed ottobre. Come per gli anni precedenti, per ciascun matrimonio sono stati assicurati i servizi di accompagnamento musicale, allestimento con addobbi floreali e a verde dei luoghi interessati e il servizio di custodia. Agli sposi, inoltre, è offerta in omaggio un'acquaforte avente per soggetto alcuni scorci caratteristici di Monza e Brianza, quale dono dell'Amministrazione, a ricordo dell'evento. Quella dei matrimoni è un'iniziativa molto apprezzata, nonché vantaggiosa, anche sotto il profilo della spesa. A fronte di una spesa complessiva annua per l'erogazione del servizio pari a € 23.000,00 è prevista un'entrata annua di € 31.000,00, di cui, ad agosto 2005, già accertati € 26.000,00.

### **Progetto 10B: SERVIZI FUNERARI E CIMITERIALI**

#### **a) Catasto concessioni cimiteriali**

Il progetto, il cui impegno di spesa, pari a € 72.000,00, è stato assunto nell'anno 2004, consentirà di gestire le concessioni cimiteriali, compreso lo storico, collegate ai rilievi cartografici per una gestione ottimale del fabbisogno degli spazi e dei servizi. Le fasi operative principali previste dal censimento cimiteriale, sinteticamente descritte, sono le seguenti:

- rilievi cimiteriali referenziati e collegati a PRG con annessa toponomastica,
- inserimento dati del contratto di concessione e del relativo defunto con verifica catastale,
- verifica sul posto dei dati catastali e delle epigrafi.

A tutt'oggi, sono state redatte le piante cartografiche georeferenziate dei campi cimiteriali dei Cimiteri Urbani, inserendo ogni elemento catastale nell'archivio informatico del catasto cimiteriale, così da poter identificare ogni manufatto all'interno del Cimitero. Si sta provvedendo, inoltre, all'inserimento dei dati, correlandoli, poi, a codici parlanti in grado di guidare l'utente nell'utilizzo dell'applicativo. In seguito, si effettueranno verifiche in loco, atte ad accertare l'effettiva occupazione del manufatto, il suo stato di manutenzione e la bontà delle anagrafiche dei defunti create nella precedente fase di inserimento dati.

#### **b) Illuminazione votiva**


A fine anno 2004, si è proceduto all'apertura, presso il Cimitero Urbano dell'Ufficio Gestione Illuminazione Votiva. Tale ufficio provvede alla gestione delle attività amministrative relative all'utenza e, nel dettaglio, fornisce informazioni e consulenza relative alle modalità di sottoscrizione del contratto, a recessioni, volture, alle tariffe vigenti, alle modalità di pagamento. L'attività di censimento delle lampade votive ha permesso, inoltre, di definire con precisione lo stato attuale dell'illuminazione votiva ed il numero degli utenti. A tutt'oggi, nel Cimitero Urbano, a fronte di 23.000 utenti da censire, ne sono stati censiti 5252, in quello di San Fruttuoso circa 900.

**c) Regolamento di polizia mortuaria - trasporto funebre**

A seguito della Legge Regionale 22/2003 e del Regolamento Regionale in materia di attività funebri e cimiteriali n. 6/2004, in vigore dal 10.02.2005, per l'Amministrazione Comunale non è più possibile applicare il diritto di privativa alla gestione dei trasporti funebri, e conseguentemente, si è reso necessario procedere alla liberalizzazione delle attività funebri. Sulla base di ciò, e considerato che la precedente e prorogata Convenzione tra il Comune e le Agenzie di Pompe Funebri è scaduta, è stata approvata la nuova Convenzione tra il Comune e le A.P.F., definendo le tariffe per i servizi funebri convenzionati a carico del Comune.

**LO STATO DI ATTUAZIONE DEI SINGOLI PROGRAMMI 2005**  
**- PROGRAMMA: POLIZIA LOCALE -**

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
POLIZIA LOCALE			
Spesa Corrente (Tit.1)	584.326,00	437.549,44	584.326,00
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	0,00	0,00	0,00
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale programma</b>	<b>584.326,00</b>	<b>437.549,44</b>	<b>584.326,00</b>



**RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI BILANCIO 2005****PROGRAMMA 11: POLIZIA MUNICIPALE****Progetto 11A: POLIZIA MUNICIPALE****PREMESSA**

Come riconosciuto anche dalla recente deliberazione dell'On.le G.C. n.406 del 16.6.2005 "Linee guida - Indirizzo per l'attività del Corpo di Polizia Municipale (Direttiva ai sensi della legge 7.3.1986, n.65)", l'attività di Polizia Municipale ricomprende competenze per loro natura estremamente vaste e caratterizzate da una preponderante tendenza a risolvere esigenze di pronto intervento. Tuttavia, come confermato appunto dall'adozione di tale provvedimento di indirizzo, il Settore non si sottrae alla necessità di ottimizzare l'utilizzo delle risorse affidate dall'Amministrazione comunale, tanto mediante attività di riorganizzazione quanto mediante il raggiungimento, appunto, degli obiettivi assegnati con il P.E.G. Non si può, tuttavia, sottacere quegli elementi emergenziali che hanno condizionato il raggiungimento degli obiettivi assegnati, distraendo la struttura da tale sforzo prioritario:

trasferimento mercato centrale dalla metà di giugno ai primi di settembre, con definizione di assetto ancora in corso;

relazioni con utenza, Giudici di pace ed Amministratori in seguito all'emissione dei ruoli esattoriali derivanti dall'applicazione della Sentenza Corte costituzionale n.346/98;

elaborazione, unitamente all'Assessore alla partita, del documento tecnico posto a base delle "Linee guida - Indirizzo per l'attività del Corpo di Polizia Municipale (Direttiva ai sensi della legge 7.3.1986, n.65)".

11A1

**Obiettivo**Polizia Stradale

Mantenimento del rapporto tra servizi di viabilità e organico assegnato

**Termine**

31 dicembre 2005

**Indicatore**

Rapporto percentuale tra personale impiegato in servizi esterni sul totale degli agenti

**Stato di attuazione**

L'obiettivo è da considerarsi - allo stato - raggiunto: infatti, confrontando il dato iniziale (situazione al 31/12/2004) il rapporto dato dall'indicatore:

(organico viabilità\_appiedata+motociclisti+radiomobile+nucleo mobile+quartieristi+annonaria/organico totale PM) =  $91/146 = 0,63$

è rimasto invariato al 30/06/2005 con il rapporto  $89/143 = 0,63$ . Tuttavia, è necessario considerare che il prossimo 1° ottobre cesseranno dal servizio, per mobilità verso altro Ente, n. 4 agenti, tutti impiegati in servizi esterni. Poiché il predetto personale non verrà immediatamente sostituito, nonostante parere espresso in tal senso da questo Comando, sarà necessario tenerne conto nella verifica finale del raggiungimento dell'obiettivo.

11A2

**Obiettivo**Polizia Stradale

Intervento sulla sicurezza stradale mediante controllo rispetto limiti di velocità

**Termine**

31 dicembre 2005

**Indicatore**

Quantità di ore dedicate al controllo.

Numero violazioni accertate/ore dedicate al controllo

**Stato di attuazione**

Fino al 30/06/2005 sono state accertate n. 238 violazioni per mancato rispetto dei limiti di velocità, con il ritiro di n. 38 patenti di guida. Sono stati disposti n. 37 servizi, per un totale di n. 286,5 ore lavorative. Si hanno quindi gli indicatori:

ore di controllo=286,5

numero di violazioni/ore di controllo =  $238/286,5 = 0,83$  violazioni/ora.

11A3

**Obiettivo**Polizia Stradale

Attivazione servizio di rimozione forzata sistematico

**Termine**

31 dicembre 2005

**Indicatore**

Inizio effettivo del servizio sistematico

Stato di attuazione

Il servizio è stato attivato il 9/5/2005 - obiettivo raggiunto

11A4

**Obiettivo**Infortunistica stradale

Rilevazione dei tempi di intervento sugli incidenti stradali

**Termine**

31 dicembre 2005

**Indicatore**

Presentazione statistica tempi di intervento entro il 31 gennaio 2006

**Stato di attuazione**

Nel rispetto dei tempi stabiliti dal cronoprogramma, sono stati avviati tutti i procedimenti intermedi: elaborazione delle disposizioni di servizio, istruzione del personale, avvio della rilevazione, predisposizione del database, verifiche intermedie. Si ritiene pertanto raggiungibile l'obiettivo nei termini previsti.

11A5

**Obiettivo**Gestione procedimenti Sanzionatori

Portare a regime l'esternalizzazione delle attività di stampa, notifica e pre-archiviazione delle violazioni amministrative

**Termine**

31 dicembre 2005

**Indicatore**

Validazione delle procedure entro 60 gg. dalla disponibilità legale ed effettiva dell'azienda ad iniziare il servizio.

Personale disponibile per altre funzioni.

**Stato di attuazione**

I rapporti con Poste s.p.a. hanno registrato dei momenti di difficoltà comunicativa durante il periodo estivo, ma l'attenzione degli uffici nei confronti del progetto sta consentendo il presidio complessivo dei tempi stabiliti dal cronoprogramma: in particolare, laddove utile, si è provveduto allo scambio nell'avvio di alcuni procedimenti intermedi. Si ritiene pertanto raggiungibile l'obiettivo nei termini previsti.

11A6

**Obiettivo**Gestione procedimenti Sanzionatori

Predisposizione dei processi gestionali per la messa in funzione di tecnologie elettroniche per il

rilevamento automatico di infrazioni relative al Controllo Accessi a ZTL, al transito non autorizzato di autocarri, all'eccesso di velocità e al passaggio con il rosso (normative, esternalizzazione compiti di analisi immagini, definizione compiti e ruoli di verbalizzazione "elettronica", collegamento con la procedura di esternalizzazione delle notifiche).

**Termine**

30 settembre 2005

**Indicatore**

Documento che descrive le modalità per attuare il processo gestionale proposto

Strutturazione ipotesi di funzionamento

**Stato di attuazione**

Il raggiungimento dell'obiettivo fissato presuppone l'attivazione di processi di riorganizzazione dell'attività di polizia municipale, funzionale all'utilizzazione delle opportunità normative e tecnologiche disponibili. Alcuni provvedimenti di premessa hanno condizionato l'avvio del progetto vero e proprio: l'approvazione il 16.6.2005 della Deliberazione G.C. "Linee guida - Indirizzo per l'attività del Corpo di Polizia Municipale (Direttiva ai sensi della legge 7.3.1986, n.65)" e la necessità di avviare le conseguenti relazioni sindacali per definire una reingegnerizzazione della struttura del Corpo, l'approvazione il 21.7.2005 della Deliberazione G.C. "Affidamento di servizi relativi alla gestione della mobilità alla TPM S.P.A.", costituiscono premessa fondamentale per una corretta contestualizzazione della relazione tecnica. Per la redazione della stessa, comunque, sono già state tenute riunioni sia con TPM che con la Polizia Municipale di Milano: si ritiene credibile lo slittamento dell'obiettivo a fine anno.

11A7

**Obiettivo**

Polizia Locale

Secondo bando "Nonni Civici"

**Termine**

30 giugno 2005

**Indicatore**

Nonni civici formati e pronti per svolgere il servizio

**Stato di attuazione**

Nel rispetto dei tempi stabiliti dal cronoprogramma, sono stati avviati tutti i procedimenti intermedi necessari all'effettivo raggiungimento dell'obiettivo nei termini previsti: lo slittamento ai primi giorni di settembre dell'attuazione delle fasi intermedie relative ad acquisto dotazioni ed effettuazione visite mediche, oltre ad essere state determinate da fattori esogeni, non hanno condizionato il rispetto sostanziale dell'obiettivo, ovvero la presenza in servizio dei nonni civici al momento dell'avvio del nuovo anno scolastico.

11A8

**Obiettivo**

Validazione nuova procedura accertamenti anagrafici, in collaborazione con l'Ufficio Anagrafe

**Termine**

30 settembre 2005

**Indicatore**

Procedura validata e messa in funzione

**Stato di attuazione**

Il progetto in parola risente più di altri dei condizionamenti derivanti dall'impegno connesso alle operazioni di spostamento del mercato centrale, in quanto i soggetti interessati a tale attività risultavano anche i principali responsabili dell'attuazione del progetto in parola. Tuttavia, grazie al rispetto complessivo dei tempi stabiliti dal cronoprogramma, si ritiene raggiungibile l'obiettivo entro la prima metà di ottobre.

11A9

**Obiettivo**

Progetto educazione stradale nelle scuole.

**Termine**

31 dicembre 2005

**Indicatore**

Rispetto delle ore di erogazione del servizio

**Stato di attuazione**

Nel rispetto dei tempi stabiliti dal cronoprogramma, sono stati avviati tutti i procedimenti intermedi. In relazione all'attuale stadio di svolgimento delle lezioni, sono state effettuate tutte le 520 ore programmate e, pertanto, si ritiene raggiungibile l'obiettivo nei termini previsti.

11A10

**Obiettivo**

Sicurezza dei cittadini: definizione progetto complessivo che definisca il processo gestionale di impiego della videosorveglianza

**Termine**

31 dicembre 2005

**Indicatore**

Documento che descrive il progetto.

**Stato di attuazione**

Progetto simile al progetto 11A6. Analogamente il raggiungimento dell'obiettivo fissato presuppone l'attivazione di processi di riorganizzazione dell'attività di polizia municipale, funzionale all'utilizzazione delle opportunità normative e tecnologiche disponibili. Alcuni provvedimenti di premessa hanno condizionato l'avvio del progetto vero e proprio: l'approvazione il 16.6.2005 della Deliberazione G.C. "Linee guida - Indirizzo per l'attività del Corpo di Polizia Municipale (Direttiva ai sensi della legge 7.3.1986, n.65)" e la necessità di avviare le conseguenti relazioni sindacali per definire una reingegnerizzazione della struttura del Corpo, l'approvazione il 21.7.2005 della Deliberazione G.C. "Affidamento di servizi relativi alla gestione della mobilità alla TPM S.P.A.", costituiscono premessa fondamentale per una corretta contestualizzazione della relazione tecnica. Sono già state effettuate, comunque, riunioni tecniche con TPM e si ritiene pertanto credibile lo slittamento dell'obiettivo a fine anno.

11A11

**Obiettivo**

Attenzione agli utenti della strada appartenenti alle fasce deboli (pedoni, ciclisti).

**Termine**

31 dicembre 2005

**Indicatore**

Aumento delle sanzioni relative a contravvenzioni a danno delle fasce deboli del 10% rispetto all'esercizio precedente.

**Stato di attuazione**

Alla data del 30.6.2004 erano state accertate n.8384 violazioni mirate alla tutela dell'utenza debole su un totale di n.40.881 violazioni accertate in tale periodo, pari al 20,50 % del totale; la verifica alla stessa data del corrente anno presenta un dato di n.4.592 violazioni accertate a favore dell'utenza debole, su di un totale di n.19.890, per una percentuale del 23,08%: si ritiene pertanto l'obiettivo - allo stato - raggiunto.

11A12

**Obiettivo**

Verifica corretto conferimento dei rifiuti solidi urbani nelle aree mercatali cittadine.

**Termine**

31 dicembre 2005

**Indicatore**

n.151 controlli in relazione all'allegata tabella relativa ai mercati, centrali e rionali, dall'1.7.2005 al 31.12.2005: garantire il 50% dei servizi.

**Stato di attuazione**

Alla data del 31.08.2005 sono stati effettuati 28 controlli su 31 (Cazzaniga 7 su 7, San Rocco 5 su 6, San Fruttuoso 4 su 5, Centrale del giovedì 3 su 4, Cederna 5 su 5, Centrale del sabato 4 su 4), pari al 90% dei controlli programmati. Si ritiene pertanto raggiungibile l'obiettivo nei termini previsti.


**LO STATO DI ATTUAZIONE DEI SINGOLI PROGRAMMI 2005  
- PROGRAMMA: EDUCAZIONE -**

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12

## EDUCAZIONE

Spesa Corrente (Tit.1)  
Spesa in C/Capitale (Tit.2)  
Rimborso di prestiti (Tit.3)

	7.603.314,00	6.309.679,78	7.803.314,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
<b>Totale programma</b>	<b>7.603.314,00</b>	<b>6.309.679,78</b>	<b>7.803.314,00</b>



**RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI BILANCIO 2005****PROGRAMMA 12: EDUCAZIONE****Progetto 12A: INTERVENTI SCOLASTICI STRUMENTALI ED ACCESSORI**

Il progetto comprende diversi servizi ed interventi rivolti alla scuola ed ai suoi utenti, previsti sia da Leggi statali che dalla L.R. 31/80 relativa all'attuazione del Diritto allo studio.

## Servizi

Il servizio trasporto scolastico, nell'anno scolastico 2004/2005, è stato assicurato con bus e minibus di operatori privati, opportunamente selezionati con gara d'appalto. Il servizio assistenza sui mezzi è stato garantito dalla Cooperativa Nuova Assistenza di Novara.

Beneficiari del servizio a.s. 2004/2005:

- alunni scuola primaria n. 235 di cui n. 1 diversamente abile
- alunni scuola secondaria 1° grado n. 184 di cui n. 2 diversamente abili
- abbonamenti a linee urbane n. 40
- agevolazioni concesse n.92

Il servizio è stato erogato fino al giorno 8/6/2005, termine dell'anno scolastico. La spesa sostenuta per il semestre gennaio - giugno 2005 è pari a circa € 362.500,00.

E' in fase di conclusione l'organizzazione del servizio per l'anno scolastico 2005/2006 (raccolta iscrizioni, valutazione richieste, informativa all'utenza, revisione itinerari ecc. ...)

Il servizio pre scuola, nell'anno scolastico 2004/2005 è stato assicurato dalla Cooperativa City Service, aggiudicataria del servizio per il triennio 2003/2006. Il servizio è stato attivato in 7 plessi di scuola primaria, per un numero complessivo di 157 utenti.

Il servizio è stato erogato fino al giorno 8/6/2005, termine dell'anno scolastico. La spesa sostenuta per il semestre gennaio - giugno 2005 è pari a circa € 13.500,00.

E' in fase di conclusione l'organizzazione del servizio per l'anno scolastico 2005/2006 (raccolta iscrizioni, valutazione richieste, informazioni all'utenza, ...). Sarà espletata entro fine dicembre la gara d'appalto per l'affidamento del servizio trasporto scolastico a mezzo bus con conducente.

Il servizio ristorazione scolastica, nell'anno scolastico 2004/2005, è stato assicurato:

Tramite gestione diretta

- Presso una scuola primaria
- Presso n. 6 Asili Nido
- Presso n. 3 Scuole dell'infanzia statali e n. 1 Comunale
- Presso n. 1 Centro Socio Educativo

Con n. 197.700 pasti circa

La preparazione del pasto avviene a cura del personale comunale e le derrate sono acquistate presso fornitori appositamente selezionati;

Tramite gestione indiretta (servizio affidato a Ditta Sodexho):

- Presso n. 20 Scuole primarie
- Presso n. 6 scuole secondarie di 1° grado. Il pasto per gli utenti delle scuole medie è preparato in un centro cottura ed è trasportato nelle sedi scolastiche, dove viene consumato.
- Presso n. 4 Scuole dell'infanzia statali
- Presso n. 1 Centro Socio Educativo
- Presso n. 2 Centri Recupero Territoriale

Con n. 788.400 pasti circa

La ditta Sodexho eroga il servizio conformemente a quanto stabilito nel Capitolato Speciale d'oneri e nel Progetto tecnico presentato in sede di gara;

Tramite somministrazione di derrate alimentari a circa n. 2.369 alunni delle scuole dell'infanzia paritarie, per un totale di circa n. 373.850 pasti distribuiti nell'anno scolastico. Le caratteristiche merceologiche delle derrate sono specificate nel Capitolato d'appalto.

Nel mese di luglio 05 è stata espletata la gara d'appalto per l'affidamento del servizio di fornitura derrate alimentari destinate alle mense scolastiche a gestione diretta e alle scuole dell'infanzia paritarie. Ditta aggiudicataria Sodexho Italia spa; durata dell'appalto: settembre 2005 - agosto 2008.

Il servizio è stato erogato fino al termine dell'anno scolastico. La spesa sostenuta per il semestre gennaio giugno 2005 è pari a circa € 1.644.586,25 ed è comprensiva del costo dei pasti effettivamente erogati dalle ditte aggiudicatarie, del costo delle derrate alimentari, del materiale di consumo quale stoviglie (per tutte le strutture), materiale di pulizia e sanificazione (solo per le strutture gestite dall'A.c.), materiale monouso per il servizio trasportato, manutenzioni alle attrezzature in dotazione alle cucine a gestione diretta, controller del servizio appositamente incaricato; sono pertanto escluse le spese per il personale, per gli investimenti e per la manutenzione agli impianti ... sostenute da altri Settori.

Nel mese di giugno '05 si è conclusa la fase di sperimentazione dei nuovi sistemi di pagamento (bollettini bancari/rid) e di registrazione dei versamenti, avviata su 40 famiglie, nonché del nuovo meccanismo di rilevazione del consumo pasti caratterizzato dall'utilizzo di smart card personalizzate.

E' in fase di definizione l'organizzazione del servizio per l'anno scolastico 2005/2006 (raccolta iscrizioni, valutazione richieste, informazioni all'utenza, stampa smart card ...) l'applicazione del sistema informatico che elaborerà i dati relativi alla rilevazione pasti, consentendo l'emissione e la spedizione all'indirizzo dell'utente dei bollettini bancari o l'addebito del costo mensa direttamente sul conto corrente delle famiglie che abbiano scelto il servizio di domiciliazione delle rette. A partire dall'anno scolastico 2005/2006 saranno introdotti i nuovi menù invernali elaborati sulla base delle osservazioni dei commissari mensa e delle valutazioni sulla gradibilità dei piatti proposti agli utenti, effettuate dal controller durante le sue ispezioni.

Nel mese di maggio 2005 si è dato avvio al progetto relativo al recupero crediti mense scolastiche. Sono stati notificati circa n. 2200 lettere di sollecito alle famiglie risultanti morose a seguito delle quali sono stati introitati € 26.000,00 (dato riferito a luglio 2005)

Le attività ludico ricreative estive, che si configurano come integrate nei servizi scolastici predisposti per la ristorazione, sono state realizzate nel mese di luglio e agosto, dalla Cooperativa Meta, presso la Cascina S. Fedele - Parco di Monza e la scuola materna Andersen - Istituto comprensivo S. Fruttuoso.

Beneficiari dell'intervento:

S. Fedele luglio 170

S. Fedele agosto 57

Centro estivo scuola dell'infanzia 159

#### Interventi diritto allo studio

Il Progetto prevede l'assegnazione alle Istituzioni scolastiche di fondi per l'attuazione del Diritto allo studio. I fondi relativi all'anno scolastico 2005/2006 sono stati erogati nel mese di giugno 2005 secondo i criteri e le modalità definiti in accordo con i Dirigenti scolastici e contenuti in

un'apposita Intesa, sottoscritta dalla parti. La spesa sostenuta è pari a € 169.017,00.

Nel mese di settembre 2005, saranno distribuite a circa n. 6.000 alunni delle scuole primarie, statali e non, cedole librarie appositamente predisposte per l'acquisto dei libri di testo (T.U. 297/94). La somma complessiva prevista è di € 166.000,00.

In esecuzione dell'Intesa in atto con le Istituzioni scolastiche, per l'espletamento delle funzioni miste da parte del personale ATA, sono state trasferite alle stesse le competenze relative all'anno scolastico 2004/2005 in due tranches: febbraio/agosto 2005. Somma erogata € 22.000,00.

Sono stati erogati alle scuole dell'infanzia convenzionate, nel mese di maggio 2005, i contributi a saldo - anno scolastico 2004/2005, relativi a spese di gestione e sussidi didattici, previsti nell'attuale convenzione in scadenza il 31/8/2005. La delibera della nuova Convenzione dovrà essere approvata dal Consiglio comunale.

Sono in fase di erogazione alle scuole dell'infanzia convenzionate, che hanno aderito alla proposta, i contributi per la realizzazione di centri estivi nel mese di luglio. Spesa impegnata € 21.315,00

Il Progetto Integrato scuola - Ente locale è stato realizzato nell'anno scolastico 2004/2005 nelle scuole dell'infanzia ed primarie statali coinvolgendo circa n. 1600 alunni, in attuazione della Convenzione in atto tra Comune di Monza, Provincia di Milano, Ufficio scolastico di Milano.

L'intervento relativo all'erogazione alle famiglie di benefici previsti dalla Legge finanziaria è stato attuato come segue:

- L. 62/2000 - interventi per la parità scolastica a parziale copertura delle spese scolastiche - erogata la somma di € 29.149,17 a n. 77 beneficiari relativa ai trasferimenti dell'a.s. 2003/2004; conclusa il 31/7/2005 la fase di raccolta delle domande relative all'anno scolastico 2004/2005;
- L.448/98 - interventi a parziale copertura della spesa sostenuta per l'acquisto dei libri di testo scuola secondaria - in fase di erogazione il finanziamento di € 40.000,00 circa relativo all'a.s. 2004/2005 a favore di n. 243 beneficiari; attivata la procedura per la raccolta delle domande relative all'a.s. 2005/2006.

## **Progetto 12B: OSSERVATORIO INFANZIA E ADOLESCENZA, ATTIVITA' FORMATIVE DEL TERRITORIO**

### **PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA TERRITORIALE**

Sono state realizzate varie iniziative contestuali alla realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa Territoriale.

E' proseguita, in collaborazione con i referenti dei vari Comuni e dei referenti istituzionali, la definizione dei fabbisogni di intervento nei diversi ambiti di competenza comunale, come previsti dal D.Lgs 112/1998. Si sono tenuti incontri per l'individuazione delle priorità di collaborazione nell'ambito dell'Intesa territoriale.

*Stanziamiento di € 10.000,00*

### **AZIONI COMUNALI PER L'ORIENTAMENTO SCOLASTICO**

Sono stati realizzati, nell'ultimo semestre dell'anno scolastico 2004/2005, i progetti relativi

all'Orientamento per i ragazzi frequentanti il terzo anno della Scuola secondaria di primo grado e le loro famiglie, di ri - orientamento e monitoraggio per i ragazzi frequentanti il primo e secondo anno della Scuola secondaria di secondo grado e le loro famiglie.

E' stato progettato il Campus 2005 per l'orientamento scolastico (realizzazione autunno 2005), e programmata la ripresa (con il nuovo anno scolastico 2005/2006) delle attività di ri-orientamento.

*Stanziamento di € 10.000,00*

## **PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO**

Si sono proseguite le attività di aggiornamento del sistema informativo dell'Anagrafe della popolazione scolastica e di identificazione dei casi critici e di individuazione di azioni mirate al superamento di casi di criticità individuale, in collaborazione con le Scuole interessate, attraverso il costante lavoro di inserimento e di aggiornamento dei dati.

Sono state rinnovate le collaborazioni del Comune, attraverso apposite convenzioni, con:

- l'Azienda Ospedaliera San Gerardo e l'Istituto Comprensivo "Salvo D'Acquisto" di Monza per la tutela del diritto all'istruzione dei ragazzi ricoverati,
- l'Associazione "Antonina Vita" per le attività di Scuola Popolare,
- Caritas e Parrocchia di San Biagio per le attività di doposcuola e coordinamento attività doposcuola.

*Stanziamento di € 28.000,00*

*Stanziamento di € 27.500,00*

## **PIANO COMUNALE PER L'INTERCULTURA**

Si è proceduto alla attuazione delle attività programmate - per l'anno scolastico 2004/2005 - per i Corsi di formazione e i Servizi già attivati per gli immigrati stranieri:

- 1-Sportello Intercultura
- 2- Servizio di mediazione linguistico-culturale.

E' stato realizzato il Servizio di Mediazione Interculturale nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio monzese in collaborazione con l'Associazione Mosaico Interculturale e lo Scaffale Interculturale del C.R.E.I.

E' stato realizzato il Corso di Italiano d'estate per i ragazzi dai 15 ai 19 anni presso il Centro Territoriale Permanente della Scuola Media Confalonieri.

E' stato realizzato il progetto di Facilitazione Linguistica e Formazione a supporto degli insegnanti delle Scuole secondarie di primo e secondo grado.

Le attività didattiche e di supporto alle Scuole, riprenderanno con il nuovo anno scolastico, con il nuovo Piano comunale per l'intercultura (autunno 2005).

Si è provveduto, con Determinazione Dirigenziale n. 81/29, l'acquisto di materiale didattico per il Corso di Italiano per Cittadini stranieri (anno 2005).

*Stanziamento di € 85.000,00*

*Stanziamento di € 3.500,00 per acquisto materiale didattico*

## **INTERVENTI IN CAMPO EDUCATIVO, SCOLASTICO, CULTURALE E TURISTICO**

E' stato attuato quanto previsto, per l'anno 2005, dalla Convenzione triennale con il Liceo Musicale "V. Appiani" con deliberazione di Giunta Comunale n. 590 del 15/05/03.

E' stata erogata, con Determinazione Dirigenziale n. 81/28, l'importo - previsto per l'anno 2005 - relativo all'acquisto di materiale didattico per Corsi per adulti realizzati dal Centro Territoriale Permanente del Distretto Scolastico 63, presso la Scuola Media statale "T. Confalonieri".

E' stata ultimata, per l'anno scolastico 2004/2005, la settima edizione del corso di Guida Turistica in collaborazione con l'Associazione Pro Monza e ne è stata programmata l'ottava edizione.

E' stato erogato, con Determinazione Dirigenziale n. 81/36, il contributo 2005, relativo all'acquisto del materiale didattico di supporto alle iniziative delle Scuole della Città sostenute dall'Assessorato all'Educazione.

Sono state realizzate diverse iniziative per le Scuole, proposte da varie Associazioni; altre sono in corso di attivazione o programmate entro l'anno 2005.

Sono state promosse e realizzate diverse iniziative educative e culturali per le scuole, anche in collaborazione con associazioni del territorio, tra cui:

- Iniziative didattiche e culturali nelle Scuole di Monza, realizzato dall'Associazione "Alice & Gaia",
- Manifestazione "BimbinBici", realizzata dall'Associazione MonzainBici,
- Progetto "La Scuola e la Magia del Cinema", realizzato dalla Società "Barz and Hippo",
- Progetto di animazione culturale presso la Casa Circondariale di Monza,
- Progetto "Festa di Primavera" realizzato dall'Unione Italiana Ciechi - Sezione di Monza,
- Iniziative didattiche realizzate dall'Istituto Comprensivo "Koinè",
- Progetto "Oasi Ambientale in Piazza Castello", realizzato dall'Associazione "Legambiente" - Sezione di Monza,
- Progetto "Passaggio alla Scuola Media" per le Scuole Primarie e Secondarie di primo grado di Monza, realizzato dalla Direzione Didattica del IV° Circolo - Anzani,
- Attività di collaborazione con l'Istituto Superiore "A. Mapelli",
- Realizzazione viaggi di istruzione nei campi di sterminio per le Scuole di Monza.

E' stato realizzato, nel periodo 20 giugno - 8 luglio 2005, la seconda edizione del corso estivo di computer per ragazzi dai 9 ai 14 anni.

E' stata promossa l'iniziativa relativa alla seconda fase del corso di aggiornamento "Funzione Educativa del Cinema d'Animazione" per gli insegnanti e la costituzione di un laboratorio scolastico per la realizzazione di un cartone animato rivolto ai ragazzi di alcune Scuole primarie e secondarie di primo grado di Monza e dei Comuni limitrofi.

E' in fase di realizzazione la pubblicazione di un volume "Le Ville Mirabello e Mirabellino nel Parco di Monza", in collaborazione con l'Associazione Pro Monza.

Si è proseguito nelle attività di gestione degli Stage all'interno dell'Amministrazione Comunale.

Si è avviata l'attività connessa all'utilizzazione del capitolo relativo al "Progetto Monza 96", assegnato nell'anno 2005 al Servizio Osservatorio Scolastico, riguardante l'attività di Educazione fisico/motoria per i ragazzi di età compresa dai 3 ai 19 anni e inseriti nelle Scuole di Monza.

*Stanziamenti sui vari capitoli di € 138.700,00*

**Stanziamenti sui vari capitoli di € 12.000,00 per acquisto materiale didattico**

Sono stati assegnati, inoltre, nell'anno 2005 al Servizio Osservatorio Scolastico i seguenti fondi:

- stanziamento di € 5.000,00, relativo alle spese per l'attuazione e la gestione dei progetti del Fondo Sociale Europeo, la cui utilizzazione è programmata entro la fine dell'anno.
- stanziamento di € 10.000,00, relativo all'iniziativa di sostegno per la Certificazione di Qualità del Servizio Osservatorio Scolastico.

**Progetto 12C: SERVIZI DIDATTICI DIRETTI (Scuola materna comunale)**

**Relazione d'attuazione del progetto  
Scuola dell'Infanzia Paritaria Comunale "Pianeta Azzurro"**

SETTORE: Educazione

SERVIZIO: Scuola dell'Infanzia Paritaria Comunale

TITOLO DEL PROGETTO: Servizi Didattici di scuola dell'infanzia comunale.

ATTUAZIONE: il progetto è volto a garantire l'attività d'educazione della prima infanzia mediante la gestione diretta della scuola dell'infanzia comunale.

VERIFICA DEGLI OBIETTIVI: il progetto è stato realizzato in toto arricchendo l'organizzazione delle attività educative, all'interno della scuola, mediante l'attivazione di nuovi laboratori finalizzati allo sviluppo integrale del bambino in campo linguistico, interculturale e teatrale.

VERIFICA DEI COSTI: sono stati rispettati i costi previsti.

TEMPI DI REALIZZAZIONE: i tempi di realizzazione sono stati rispettati.

ENTRATE RICHIESTE :

Contributo servizio mensa : di competenza dell'Ufficio Servizi Scolastici.

**SPESE - IMPEGNI BILANCIO 2005**

Descrizione	Stanziamento	Disponibilità
Spesa di funzionamento (Gestito dall'Ufficio Economato)		
Fondo cassa	€ 2.000,00	Spese in corso
Incarichi per Laboratori integrativi	€ 10.000,00	€ 6.768,00
Materiale per Laboratori integrativi	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Acquisti didattici	€ 8.616,00	€ 1.058,26

**Progetto 12C: SERVIZI DIDATTICI DIRETTI (Scuola Paolo Borsa)**

**Servizio C.F.P. Comune di Monza Scuola Paolo Borsa**

**CONSUNTIVO PEG ANNO 2005  
al 31/08/2005**

Il consuntivo 2005 viene ripartito secondo la progettazione di PEG e le aree di intervento previste.

Si significa che i finanziamenti vengono erogati per anno scolastico e non solare .

primo periodo dal 1/01/2005 al 31/08/2005

#### **AREE DI INTERVENTO:**

1. **PIANO della Formazione Professionale di Fondo Sociale Europeo obiettivo 3**
2. **CORSI di Apprendistato di Fondo Sociale Europeo**
3. **CORSI art 27 legge 95/80**
4. **CORSI Civici**
5. **Mantenimento Certificazione Iso 9001: 2000 EA 37**

#### **1. PIANO della Formazione Professionale di Fondo Sociale Europeo obiettivo 3**

**Progetti n. 213458, 243335, 244150, 244148, 243338, 270772, 268063, 269705, 270805  
- periodo 1/01/2005 al 31/08/2005**

Attuazione Piano Annuale della Formazione Professionale autorizzato dalla Provincia di Milano e dalla Regione Lombardia con finanziamento di Fondo Sociale Europeo obiettivo 3.

Le Azioni sono state realizzate mediante l'attivazione regolare dei Corsi di Formazione Professionale - anno formativo 2004/2005 - Corsi n. 9.

Le attività corsuali realizzate hanno subito alcune variazioni rispetto la programmazione iniziale e una flessione nell'ambito delle attività serali post-diploma a causa dell'attuale collocazione del centro in due sedi provvisorie con scarsità di laboratori.

Per l'anno scolastico 2004-2005 periodo 1/01/2005 al 31/08/2005 sono stati svolti

- n. 6 corsi di Formazione Professionale Fondo Sociale Europeo in Diritto Doveri di Istruzione e Formazione (DDIF) di Qualifica e precisamente :
- n. 2 progetti FSE per Floricoltore Vivaista, n. 3 progetti FSE per Operatori Alimentari e della ristorazione rivolti all'utenza disabile,
- n. 4 progetti FSE di Orientamento Integrato.

Totale allievi Corsi Formazione Professionale in DDIF n. 108 allievi

#### **Spese sostenute**

Personale di ruolo n. 9 addetti (personale impiegato in tutti i progetti del Centro) di cui 2 impiegati esclusivamente per i corsi di Formazione al lavoro allievi disabili

Personale di ruolo del settore servizi sociali n. 3 addetti (impiegati esclusivamente per il corso di Formazione al lavoro all. disabili) personale a tempo determinato del settore servizi sociali n. 3 addetti.

**SPESE** Incarichi professionali a docenti e consulenti: ( n.25 persone e prestazione professionale)

Spese periodo 1 Gennaio / 31 Agosto 2005 : Euro 99964,00

Delibere G.C. n. 957 del 12/10/04; Det.152 /2004; Det. n. 37/2005; Det. n. 52/2005. Det Settore servizi Sociali

Spese di funzionamento : Determinazione Dirigente settore Educazione n. 51/2005: Euro 4000,00 (periodo 1 Gennaio - 31 Agosto 2005 per tutte le attività corsuali, la ripartizione analitica dei costi può essere richiesta all'Ufficio Economato)

Entrate conseguite:

Finanziamento Provinciale/Regionale (II° e III° tranche) anno 2004-2005 : Euro: 269500,00

**2. Corsi di Apprendistato periodo dal 1/01/2005 al 31/08/2005  
progetti FSE n. 100203 , n. 100208 , n. 200138**

Descrizione progetto: (riportare il progetto contenuto nel PEG )

Attività di Apprendistato.

Sono stati approvati dalla Provincia di Milano n. 3 corsi per Apprendisti settore meccanico progetti n. 100203 , n. 100208 , n. 200138, allievi n. 26.

Incarichi professionali a docenti e consulenti : n. 7 persone a prestazione professionale

Spese incarichi : Euro 4210,00

Delibere G.C. n. 957 del 12/10/2004 più Determinazione Dirigente Settore Educazione n. 152/2004; DDG 82/2005.

Entrate:

Finanziamento Provinciale : Euro: 20160,00

Spese di funzionamento : Determinazione Dirigente settore Educazione n. 51/2005: Euro 2000,00 (periodo 1 Gennaio - 31 Agosto 2005 per tutte le attività cursuali, la ripartizione analitica dei costi può essere richiesta all'Ufficio Economato)

PROGETTI FSE n. 1 - 2 PIANO della Formazione Professionale e Corsi di Apprendistato

Totale entrate Euro 289660,00

Totale spese incarichi Euro 104174,00

Totale spese di funzionamento Euro 6000,00

**3. CORSI art 27 legge 95/80 - progetto n. 274421**

Descrizione progetto: (riportare il progetto contenuto nel Peg )

Tecniche CAD

E' stato attivato con autorizzazione della Provincia di Milano n. 1 corso di Tecniche CAD progetto n. 274421 allievi n. 11.

Incarichi professionali a docenti e consulenti : n. 2 persone a prestazione professionale

Delibera G.C. n. 957 del 12/10/2004 più Determinazione Dirigente Settore Educazione n. 152/2004

Totale entrate Euro 3300,00

Totale spese incarichi Euro 3186,00

**4. CORSI CIVICI**

periodo 1 Gennaio 2005 /31 Agosto 2005

Descrizione progetto: (riportare il progetto contenuto nel Peg )

CORSI CIVICI

Attuazione di Corsi Civici : Formazione per giovani e adulti.

Il progetto é stato realizzato mediante l'attivazione regolare dei seguenti Corsi Civici:

N. 5 Corsi Artistici.

N. 3 Corsi di Alfabetizzazione Informatica.

N. 2 Corsi di Lingua Inglese.

n. 1 Corso Java

totale n 11 corsi

allievi n. 145

Incarichi professionali a docenti e consulenti : n. 11 persone a prestazione professionale  
Delibere G.C. n. 957 del 12/10/2004 più Determinazione Dirigente Settore Educazione n. 152/2005

Totale entrate quota allievi (ottobre 2004 euro 33500 )

Totale spese incarichi Euro 22687,30

Totale spese di funzionamento Euro 600,00

#### **5. Mantenimento Certificazione Iso 9001: 2000 EA 37**

Il Centro ha ottenuto il mantenimento della certificazione di qualità ISO 9001:2000 il 21 Maggio 2004 e la conferma dell'accreditamento regionale obbligatorio per l'accesso ai bandi di fondi sociale europeo

Spese sostenute per mantenimento certificazione di qualità ( consulenza ed visita ispettiva ) Euro 3403,60.

#### **6. Approvazione e realizzazione del progetti FSE Misura C1 P.I.N.T.O. al 31/08/2005**

Delibera Istituitiva G.C. 191 del 31/03/2005 (progetto non previsto nel PEG 2005)

Entrate Euro 298000,00

Spese sostenute Euro 52000,00

E' stata chiesta una variazione di bilancio nel mese di luglio per la realizzazione complessiva del progetto territoriale.